



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN

En el área de construcción se realizaron actuaciones entre inspecciones y levantamientos de cómputos métricos en diferentes áreas tales como: Parques, Sedes Educativas, Sedes Religiosas, Taludes, Quebradas, Instalaciones Deportivas, Conservación de Vías, entre otros.

Dentro de las obras cuya ejecución se llevó a cabo durante el año 2009, se destacan las siguientes:

CÓDIGO	Nº CONTRATO	DENOMINACIÓN	EMPRESA	FECHA CONTRATO	MONTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	INICIO CULMINACIÓN	% EJECUCIÓN FÍSICA
01-01	DI-OBRA-2009-073	Reparaciones, ampliaciones y mejoras del Parque La Alameda, Calle A. Presupuesto Participativo.	Constructora Carmen Ordaz, C.A.	01/10/09	364.264,43	3 Meses	06/10/09 03/12/09	100%
01-02	DI-OBRA-2009-040	Reparación, ampliaciones y mejoras en los Parques de la Virgen y Los Coquitos entre Calles B y C de Santa Rosa de Lima. Presupuesto Participativo.	Constructora Cereca, C.A.	23/10/09	302.400,00	3 Meses	02/11/09	25%
01-07	DI-OBRA-2009-072	Reparaciones, ampliaciones y mejoras en el Parque Infantil, Urb. Cumbres de Curumo. Presupuesto Participativo.	Construcciones Melaca, C.A.	01/10/09	338.578,51	3 Meses	07/10/09	45%
03-11	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2009-033	Repavimentación vial en Av. Principal de San Luis, Urb. San Luis.	Asfaltadora Pavica, C.A.	05/10/09	1.507.290,22	3 Meses	10/10/09	55%
03-18	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2009-034	Repavimentación vial en Av. Principal, Calles Acueducto, La Ceiba y Coquivacoa, Urb. El Peñón. Presupuesto Participativo.	Asfaltadora Pavica, C.A.	05/10/09	2.222.697,21	3 Meses	15/10/09	0%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

03-33	D.I.-OBRA CONCURS O ABIERTO- 2009-037	Repavimentación vial en las Calles: Bolívar Norte y Sur, Sucre, Anacoco, Federación, Victoria, Los Mangos y Colegio Americano de Las Minas. Presupuesto Participativo.	Construcciones, Edificaciones y Vialidades, C.E.V., C.A.	27/10/09	2.804.309,60	3 Meses	02/11/09	10%
03-42	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2009-035	Repavimentación vial en Calle San Cristóbal, Sector La Pared de Hoyo de La Puerta. II Etapa. Presupuesto Participativo.	Arfor Ingeniería y Servicios, S.A.	13/10/09	1.109.673,99	3 Meses	22/10/09	8%
10-08	DI-OBRA- 2009-077	Construcción de escaleras y caminerías en Veredas de El Rosario parte baja. Presupuesto Participativo.	Iprocica Ingeniería de Proyectos y Obras Civiles, C.A.	06/10/09	416.488,78	3 Meses	13/10/09 04/12/09	100%
10-12	DI-OBRA- 2009-078	Reconstrucción de la Escalera N° 8 en Calle Real de Las Minas, parte baja. Presupuesto Participativo.	Iprocica Ingeniería de Proyectos y Obras Civiles, C.A.	06/10/09	412.658,72	3 Meses	13/10/09 04/12/09	100%
10-21	DI-OBRA- 2009-079	Construcción de aceras en la Av. Río Paragua, desde el Barrio Santa Cruz del Este hasta la Torre Humboldt, frente a Res. Prado Humboldt y C.C. La Pirámide. Presupuesto Participativo.	Iprocica Ingeniería de Proyectos y Obras Civiles, C.A.	06/10/09	508.263,94	3 Meses	13/10/09 04/12/09	100%
10-25	DI-OBRA- 2009-050	Construcción de Aceras y Brocales en la Calle Orinoco y Calle Guaire, Urbanización Colinas de Bello Monte. Presupuesto Participativo.	Constructora L.P.C. 2000, C.A.	29/09/09	508.976.12	3 Meses	01/10/09	55%
10-27	DI-OBRA- 2009-081	Construcción de escaleras y caminerías en Calle Unión, Sector San Rafael, Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo.	Constructora Rufinni 2021, C.A	08/10/09	434.975,95	3 Meses	09/10/09	1%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

10-28	DI-OBRA-2009-080	Construcción de aceras en la Urb. El Placer. Presupuesto Participativo.	Constructora Rufinni 2021, C.A.	08/10/09	466.392,80	3 Meses	08/10/09	7%
10-34	DI-OBRA-2009-082	Construcción de escaleras y caminerías en La Planada baja de Hoyo de La Puerta. Presupuesto Participativo.	Constructora Rufinni 2021, C.A.	08/10/09	453.820,10	3 Meses	09/10/09	5%
10-35	DI-OBRA-2009-071	Construcción de aceras desde el Sector La Arenera hasta Ojo de Agua, parte alta. Presupuesto Participativo.	Constructora Pafar, C.A.	08/10/09	512.492,70	3 Meses	16/10/09	40%
10-22	DI-OBRA-2009-049	Construcción de Aceras en la Urbanización Cumbres de Curumo. Presupuesto Participativo.	Constructora L.P.C. 2000, C.A.	06/10/09	287.899,77	3 Meses	19/10/09	50%
10-26	DI-OBRA-2009-051	Construcción de Aceras desde el Parque Residencia Chulavista hasta la Calle Cerro Quintero, Urbanización Chulavista. Presupuesto Participativo.	Constructora L.P.C. 2000, C.A.	28/09/09	509.186,73	3 Meses	01/10/09	20%
07-01	D.I.-OBRA CONSULTA DE PRECIOS-2008-89	Construcción de Plaza del Ambulatorio Dr. Jesús Regetti, Las Minas de Baruta. I Etapa.	Arborea Consultores Ambientales, C.A.	26/09/08	Anexo "C": 790.820,65. Fecha: 27/02/2009 Addendum 500.000,00 13/11/2009	4 Meses	29/09/08 29/11/09	100%
09-15	D.I.-OBRA CONSULTA DE PRECIOS-2008-93	Estabilización de talud y construcción de muro Av. San Sebastian. Cementerio de Baruta.	Pergis, C.A.	30/09/08	Anexo "C": 576.922,22. Fecha: 10/03/2009	3 Meses	30/09/08	30%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

08-03	D.I.-OBRA CONSULT A DE PRECIOS-2008-95	Construcción de Drenajes de Aguas Negras en la Escalera N°. 1 de San Pedrito y Sector Las Manzanas. Presupuesto Participativo.	Constructora 3000, C.A.	30/09/08	Anexo "C": 402.638,74. Fecha: 17/09/2009	4 Meses	10/10/08	50%
07-02	D.I.-OBRA CONSULT A DE PRECIOS-2008-102	Construcción y Mejoras de la Plaza Raúl Leoni en la Urbanización el Cafetal.	R y F Proyectos, C.A.	23/10/08	Anexo "C": 378.215,76. Fecha: 02/03/2009	2 Meses	30/10/08	95%
09-10	D.I.-OBRA CONCURS O ABIERTO-2008-101	Estabilización de Talud en Terrazas de Santa Inés. I Etapa.	Pergis, C.A.	10/11/08	Anexo "C": 5.707.744,52. Fecha: 10/03/2009	7 Meses	10/11/08	60%
03-49	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2008-62	Repavimentación Vial en Avenida San Sebastián, desde la Intersección con la Avenida Los Guayabitos hasta la Urbanización El Peñón.	Arpigra, C.A.	01/08/08	Anexo "C": 233.739,92. Fecha: 18/09/2009	3 Meses	01/08/08	100%
08-01	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2008-63	Construcción de Cloacas y Drenajes en la Calle Jalisco (Tramo Red J), Urbanización Las Mercedes. I Etapa.	Savidia, C.A.	07/08/08	Anexo "C": 1.097.621,88. Fecha: 19/02/2009	6 Meses	15/08/09	100%
05-01	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2008-69	Construcción del Gimnasio Vertical en Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo.	Viema Ingeniería, C.A.	07/08/08	Anexo "C": 2.808.252,79. Fecha: 09/03/2009	6 Meses	11/08/08	95%
09-30	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-005	Obra de Contención en Avenida de las Minas Detrás de la Residencia Rancho Pancho.	Pergis, C.A.	13/01/09	1.000.000,00	3 Meses	13/01/09 13/07/09	100%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

09-27	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-007	Estabilización de Talud en Prolongación de Santa Inés, Urbanización Santa Inés. I Etapa.	Hural Construcciones, S.A.	13/01/09	2.000.000,00	6 Meses	13/01/09 07/11/09	100%
09-34	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-008	Reparación de Falla de Borde en Calle el Rincón de Lomas de la Trinidad.	R y F Proyectos, C.A.	13/01/09	1.500.000,00	5 Meses	23/01/09 21/09/09	100%
09-28	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-011	Reparación de Falla de Borde en Calle Santa Inés, Urbanización Santa Inés.	Constructora Baskinta, C.A.	13/01/09	1.000.000,00	4 Meses	13/01/09 28/08/09	100%
09-26	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-012	Estabilización de Talud en Avenida Principal de Santa Inés.	Constructora Baskinta, C.A.	13/01/09	2.500.000,00	6 Meses	13/01/09 04/12/09	100%
09-35	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-015	Estabilización de talud en la Avenida Principal de la Urbanización Parque Humboldt, La Ciudadela. I Etapa.	R y F Proyectos, C.A.	13/01/09	1.500.000,00	6 Meses	23/01/09	50%
09-24	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-016	Reparación de falla de borde en la Calle Guarico de Colinas de Bello Monte.	Constructora S.P.C., C.A.	13/01/09	1.200.000,00	10 Semanas	13/01/09	65%
09-25	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-017	Estabilización de talud en la Calle Caurimare, Urb. Colinas de Bello Monte. I Etapa.	Constructora S.P.C., C.A.	13/01/09	3.000.000,00	10 Semanas	13/01/09	65%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

09-18	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-018	Obra de contención para el deslizamiento entre Calles Andrómeda y Coquivacoa, Urb. El Peñón. I Etapa.	Pergis, C.A.	13/01/09	1.200.000,00	5 Meses	13/01/09 13/08/09	100%
09-31	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-019	Reparación de Falla de Borde en Calle Acueducto entrando por la E/S El Peñón afectando la Calle La Colina, Urb. El Peñón.	Ecogreen Construcciones, C.A.	13/01/09	2.000.000,00	5 Meses	13/01/09 26/09/09	100%
09-19	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-020	Estabilización de falla de borde y canalización de quebrada en el Sector del Progreso, Ojo de Agua.	Constructora VGA2, C.A.	13/01/09	1.500.000,00	5 Meses	13/01/09 13/08/09	100%
09-33	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-023	Estabilización de talud en Calle San Juan en la Urb. Santa Fe Norte.	Alfi Constructora 18662, C.A.	13/01/09	1.000.000,00	6 Meses	21/01/09	60%
09-21	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-025	Estabilización de talud en Av. Principal de Alto Prado.	Ecogreen Construcciones, C.A.	13/01/09	2.000.000,00	5 Meses	13/01/09 26/09/09	100%
09-36	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-026	Estabilización de talud en calle El Tocuyo con Calle Caicara, Colinas de Bello Monte.	P y P Construcciones 13, C.A.	13/01/09	1.000.000,00	5 Meses	13/01/09	10%
03-24	DI.-OBRA CONSULTA DE PRECIO-2009-025	Rehabilitación en concreto en el Sector Boquerón, Manantiales de La Campiña, Hoyo de La Puerta. I Etapa. Presupuesto Participativo.	Alfi Constructora 18662, C.A.	11/08/09	766.907,90	3 Meses	11/08/09	80%
03-23	DI.-OBRA-2009-026	Repavimentación vial en Calle Guayabal de la Urb. La Tahona.	Pen - Par, C.A.	11/09/09	340.111,89	3 Meses	14/09/09	90%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

03-40	DI-OBRA CONSULT A DE PRECIO-2009-027	Repavimentación vial en la Calle Unión y Av. Río Paragua de Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo.	Alfi Constructora 18662, C.A.	11/08/09	812.337,00	3 Meses	20/08/09	75%
03-39	D.I.-OBRA CONSULT A DE PRECIOS-2009-028	Rehabilitación en concreto en la Calle El Colegio, El Güire. Presupuesto Participativo.	Inversiones Mavi, C.A.	19/08/09	594.809,64	3 Meses	19/08/09	55%
03-37	D.I.-OBRA CONSULT A DE PRECIOS-2009-029	Rehabilitación vial en la entrada de la Urb. Las Danielas en la Calle El Colegio. Las Minas. Presupuesto Participativo.	Construcciones Vialidad y Asfalto Mixer, C.A.	14/08/09	819.235,98	3 Meses	17/08/09	50%
03-32	DI-OBRA-2009-030	Repavimentación vial en la Calle B de la Urb. Guaicay. Presupuesto Participativo.	Pen - Par, C.A.	11/09/09	499.828,20	3 Meses	14/09/09	90%
03-17	D.I.-OBRA CONSULT A DE PRECIOS-2009-032	Repavimentación vial en Lomas de Colinas de Bello Monte. (Limite con Municipio Libertador).	Construcciones Vialidad y Asfalto Mixer, C.A.	14/08/09	465.918,88	3 Meses	31/08/09	90%
03-19	DI-OBRA CONSULT A DE PRECIO-2009-034	Repavimentación vial en Av. Principal de Hoyo de La Puerta.	Arfor Ingeniería y Servicios, S.A.	19/08/09	982.938,84	3 Meses	28/08/09	60%
03-30	DI-OBRA CONSULT A DE PRECIO-2009-036	Repavimentación vial en Av. Circunvalación del Sol, Urb. Santa Paula.	Asfaltadora Pavica, C.A.	11/08/09	764.889,35	3 Meses	11/08/09	80%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

03-22	DI-OBRA-2009-037	Repavimentación vial en Calle Gamelotal, Urb. Las Esmeraldas.	Pen - Par, C.A.	15/09/09	273.154,22	3 Meses	16/09/09	95%
03-28	DI-OBRA CONSULT A DE PRECIO-2009-038	Repavimentación vial en Manzanaras.	Asfaltadora Pavica, C.A.	14/08/09	969.920,06	3 Meses	15/08/09 20/10/09	100%
03-26	DI-OBRA CONSULT A DE PRECIO-2009-039	Repavimentación vial en Av. Orinoco desde el límite del Municipio Libertador hasta la intersección con Calle Suapure, Colinas de Bello Monte	Inversiones Mavi, C.A.	28/08/09	687.765,53	3 Meses	28/08/09	90%
01-03	DI-OBRA-2009-041	Conservación, Ampliaciones y Mejoras de la Capilla San Juan, ubicada en el Sector El Progreso, Vía Principal Ojo de Agua. Presupuesto Participativo.	Inversiones Albib 317, C.A.	16/09/09	384.961,20	3 Meses	26/09/09	95%
01-05	DI-OBRA-2009-042	Reparaciones, Ampliaciones y Mejoras en el Parque Antonio José de Sucre, Urbanización Caurimare. Presupuesto Participativo.	Inversiones Albib 317, C.A.	16/09/09	343.728,21	3 Meses	26/09/09	15%
01-08	DI-OBRA-2009-043	Reparaciones, Ampliaciones y Mejoras del Parque Infantil de la Urbanización La Bonita. Presupuesto Participativo.	Constructora M.A.P. 1962, C.A.	22/09/09	366.088,96	3 Meses	30/09/09	55%
01-10	DI-OBRA-2009-044	Remodelaciones, Ampliaciones y Mejoras de Cancha Deportiva en la Avenida Carlos Bello, Urbanización Santa Fé Norte. Presupuesto Participativo.	Epice, C.A.	11/09/09	463.576,48	3 Meses	11/09/09	50%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

10-11	DI-OBRA-2009-045	Construcción de escaleras en los callejones Caroni y Los Rosales, final Calle Unión, Sector Chupulún, Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo.	Proyectos El Saman, C.A.	21/10/09	507.354,28	3 Meses	30/10/09	50%
10-13	DI-OBRA-2009-046	Construcción de Aceras y Rampas de Acceso en la Urbanización Los Samanes. Presupuesto Participativo.	Constructora Pafar, C.A.	22/09/09	508.168,93	3 Meses	05/10/09	35%
10-15	DI-OBRA-2009-047	Construcción de aceras en Calle del Colegio Americano, Las Minas. Presupuesto Participativo.	Construcciones y Mantenimiento La Paragua, C.A.	24/09/09	491.959,76	3 Meses	30/09/09	30%
10-16	DI-OBRA CONSULTA DE PRECIOS-2009-048	Construcción de Aceras y Brocales en la Urbanización Santa Rosa de Lima. Presupuesto Participativo.	Construcciones y Mantenimiento La Paragua, C.A.	17/09/09	821.978,00	3 Meses	21/09/09	85%
10-29	DI-OBRA-2009-052	Construcción de Aceras en la Urbanización Santa Fé Norte. Presupuesto Participativo.	Iprocica Ingeniería de Proyectos y Obras Civiles, C.A.	17/09/09	490.664,63	3 Meses	25/09/09 04/12/09	100%
10-30	DI-OBRA-2009-053	Construcción de Aceras en la Urbanización La Alameda. Presupuesto Participativo.	Construcciones y Mantenimiento La Paragua, C.A.	22/09/09	284.167,07	3 Meses	28/09/09 11/11/09	100%
10-31	DI-OBRA-2009-054	Construcción de Aceras en la Urbanización Piedra Azul. Presupuesto Participativo.	Constructora VGA2, C.A.	24/09/09	230.085,06	3 Meses	28/09/09	99%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

10-32	DI-OBRA-2009-055	Construcción de Aceras, Brocales y Defensas Viales en la Avenida Principal de Manzanares, Sector Popular. Presupuesto Participativo.	Iprocica Ingeniería de Proyectos y Obras Civiles, C.A.	17/09/09	350.528.09	3 Meses	25/09/09 04/12/09	100%
10-33	DI-OBRA-2009-056	Construcción de Aceras en la Urbanización Santa Inés. Presupuesto Participativo.	Constructora Pafar, C.A.	22/09/09	513.389.04	3 Meses	05/10/09	35%
10-18	DI-OBRA CONSULT A DE PRECIOS-2009-057	Construcción de Aceras en la Calle Panamá, Terraza E al lado del Colegio Tito Salas, Urbanización Terrazas de Club Hípico. Presupuesto Participativo.	Construcciones y Mantenimiento La Paragua, C.A.	17/09/09	878.058.94	3 Meses	23/09/09 17/12/09	100%
10-19	DI-OBRA CONSULT A DE PRECIOS-2009-058	Construcción de Aceras y Brocales en la Urbanización Prado del Este. Presupuesto Participativo.	ADS Proyectos, C.A.	17/09/09	890.316.03	3 Meses	22/09/09	20%
10-23	DI-OBRA CONSULT A DE PRECIOS-2009-059	Construcción de Aceras y Brocales en la Urbanización Lomas de Prados del Este. Presupuesto Participativo.	ADS Proyectos, C.A.	16/09/09	797.520,54	3 Meses	22/09/09	20%
10-17	DI-OBRA-2009-069	Construcción de aceras en la Av. de Las Minas, frente a las Qtas. Wallfidi, Ruende y depósitos de Ferrofer. Presupuesto Participativo.	Constructora VGA2, C.A.	22/09/09	294.265,60	3 Meses	25/09/09	10%
01-04	DI-OBRA-2009-070	Construcción de Cerca Perimetral en el Parque Las Brujas, Urb. Santa Clara. Presupuesto Participativo.	Construcciones Melaca, C.A.	30/09/09	201.421,88	3 Meses	06/10/09	85%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

10-10	DI-OBRA-2009-074	Construcción de escaleras y caminerías en Barrio Santa Cruz del Este, Sector Trujillo entre Av. Río Paragua y Av. Río Manapire. Presupuesto Participativo.	Constructora Tecnica Lucartu, S.A.	12/11/09	474.570,50	3 Meses	22/11/09	5%
10-14	DI-OBRA-2009-075	Construcción de Escalera en el Sector Las Minutas, Parte Baja, de la Escalera N° 1. Presupuesto Participativo.	Josaro 321 Inversiones, C.A.	15/10/09	307.333,87	3 Meses	16/10/09	99%
03-10	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2009-017	Repavimentación Vial en Avenida Principal de la Urbanización Santa Ana, El Cafetal.	Constructora VGA2, C.A.	22/09/09	1.385.543,12	3 Meses	28/09/09	80%
03-34	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2009-018	Repavimentación Vial en las Calles: San Joaquín, Santa Ana, Santa Elena, Macareo, la Tejería, Socuy y el Arenal, Urbanización Lomas de la Trinidad. Presupuesto Participativo.	Construccion es, Vialidad y Asfalto Mixer, C.A.	24/09/09	996.330,59	3 Meses	23/11/09	45%
03-21	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2009-020	Repavimentación vial en la Av. La Colina, Urb. Los Samanes.	Construccion es, Vialidad y Asfalto Mixer, C.A.	24/09/09	1.518.470,63	3 Meses	25/09/09	10%
03-15	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2009-021	Repavimentación vial en Av. Principal de Valle Arriba.	Arpigra, C.A.	17/09/09	1.748.535,49	3 Meses	24/09/09	0%
03-25	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2009-022	Repavimentación vial en la Urb. La Bonita, Av. Principal desde el semáforo C/A, Guaicay hasta el Puente La Bonita. I ETAPA.	Asfaltadora Pavica, C.A.	22/09/09	1.113.321,89	3 Meses	29/10/09	90%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

03-29	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2009-024	Repavimentación vial en Av. Paso Real, Prados del Este.	Constructora Jomarca, C.A.	24/09/09	1.534.015,71	3 Meses	02/10/09	99%
03-12	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2009-025	Repavimentación vial de Calle A, entre entrada A y C de la Urb. Caurimare.	Constructora VGA2, C.A.	22/09/09	1.830.283,36	3 Meses	28/09/09	90%
03-27	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2009-026	Repavimentación vial en Alto Prado.	Constructora Jomarca, C.A.	24/09/09	1.786.609,79	3 Meses	24/09/09	99%
03-38	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2009-028	Repavimentación vial de la Urb. Terrazas de Club Hípico, Parque Humboldt y Brisas del Prado. Presupuesto Participativo.	Constructora Jomarca, C.A.	24/09/09	844.325,31	3 Meses	02/10/09	90%
03-35	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2009-029	Rehabilitación en Concreto en Av. Principal de Ojo de Agua. I Etapa. Presupuesto Participativo.	Iprocica Ingeniería de Proyectos y Obras Civiles, C.A.	17/09/09	944.379,88	3 Meses	25/09/09 04/12/09	100%
03-14	D.I.-FIDES- OBRA CONCURS O CERRADO -2009-030	Repavimentación vial en la Av. Caurimare y ramales de Colinas de Bello Monte. FIDES.	Arpigra, C.A.	17/09/09	2.567.086,36	3 Meses	24/09/09	90%
03-36	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2009-031	Rehabilitación en Concreto en El Sector Las Esmeraldas, Ojo de Agua. Presupuesto Participativo.	Iprocica Ingeniería de Proyectos y Obras Civiles, C.A.	17/09/09	948.265,15	3 Meses	23/09/09 06/11/09	100%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

03-41	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2009-032	Repavimentación vial desde prolongación de la Av. Principal de Santa Inés hasta Fesvial. Presupuesto Participativo.	Constructora Jomarca, C.A.	25/09/09	1.386.584,06	3 Meses	05/10/09	90%
08-15	D.I.-OBRA-2007-068	Construcción de Torrentera (Naciente de la Quebrada Salitre), en Avenida 1 Los Samanes. Presupuesto Participativo.	Inversiones Masecon, S.A.	22/08/07	Addendum 159.483,64 Fecha: 16/11/2009	4 Meses	22/08/07 26/11/09	100%
10-03	D.I.-OBRA-2007-098	Construcción de Mini Terminal de Transporte Público en Plazas Las Américas I Etapa.	R y F Proyectos, C.A.	14/12/07	Anexo "C" 971.620,48 Fecha: 06/08/2009	6 Meses	20/12/07 19/09/09	100%
10-36	D.I.-OBRA-2008-053	Construcción y Reparaciones Menores de Aceras, Brocales y Defensas Viales en Alto Prado, Avenida las Lomas. Presupuesto Participativo.	Josaro 321 Inversiones, C.A	28/05/08	Anexo "C" 78.851,47 Fecha: 18/09/2009	3 Meses	02/06/08 31/10/09	100%
10-37	D.I.-OBRA-2008-061	Construcción y Reparaciones Menores de Aceras, Brocales y Defensas Viales en la Trinidad. Presupuesto Participativo.	Construccion es 2101, C.A	20/05/08	Anexo "C" 17.315,78 Fecha: 18/09/2009	3 Meses 1/2	29/05/08 31/10/09	0%
10-38	D.I.-OBRA-2008-062	Construcción y Reparaciones Menores de Aceras, Brocales y Defensas Viales en Urbanización Coracrevi. Presupuesto Participativo	Construccion es 2101, C.A	15/05/08	Anexo "C" 17.413,17 Fecha: 18/09/2009	3 Meses 1/2	22/05/08 31/10/09	0%
01-13	D.I.-OBRA-2008-054	Conservación, Ampliación y Mejoras en la Escuela Municipal Miguel Jose Sanz, Casco de Baruta.	Constructora Abur, C.A	05/05/08	Addendum 71.719,05 Fecha: 18/11/2009	4 Meses	15/10/08 14/11/09	100%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

04-23	D.I.-OBRA-2008-082	Conservación, Reparación y Mejoras de Drenajes y Aguas Servidas en la Ruta Central de Los Campitos.	Hidralta, C.A.	30/06/08	Anexo "C": 160.287,57. Fecha: 11/03/2009	4 Meses	10/07/08 20/06/09	100%
04-24	D.I.-OBRA-2008-083	Conservación, Reparación y Mejoras de Drenajes y Aguas Servidas en Avenida Principal de Cumbres de Curumo.	Hidralta, C.A.	30/06/08	Anexo "C": 161.562,50. Fecha: 11/03/2009	4 Meses	10/07/08 20/06/09	100%
04-25	D.I.-OBRA-2008-084	Conservación, Reparación y Mejoras de Drenajes y Aguas Servidas en Avenida Orinoco, Urbanización Las Mercedes.	Hidralta, C.A.	30/06/08	Anexo "C": 213.331,02. Fecha: 11/03/2009	4 Meses	10/07/08 08/12/09	100%
09-55	D.I.-OBRA-2008-106	Estabilización de Talud en la Calle Principal barrio San Luis, Hoyo de la Puerta. Presupuesto Participativo	Pergis, C.A.	07/08/08	Addendum 51.290,60 Fecha: 18/11/2009	2 Meses	07/08/08 30/11/09	100%
10-39	D.I.-OBRA-2008-110	Construcción y Reparaciones Menores de Aceras en Chulavista, Calle Principal con Carretera Baruta de Cerro Quintero.	Construcciones & Obras Viales IOV, C.A.	02/09/08	Anexo "C": 125.352,16. Fecha: 18/09/2009	8 Semanas	30/09/08 22/10/09	100%
08-04	D.I.-OBRA-2008-115	Construcción de drenajes en la Calle La Lechuza, Sector Monterrey. I Etapa. Presupuesto Participativo.	Construcciones, Edificaciones y Vialidades, CEV, C.A.	30/09/09	Anexo "C": 117.414,66. Fecha: 27/04/2009	2 Meses	09/10/08 17/06/09	100%
05-04	D.I.-OBRA-2008-118	Construcción de Almacén para la Dirección de Áreas Verdes y Mejoras de Fachada del Galpón de Infraestructura.	Altra Constructora, C.A.	30/09/08	Anexo "C": 197.014,09. Fecha: 17/09/2009	3 Meses	10/10/08 30/10/09	100%
10-40	D.I.-OBRA-2008-119	Construcción de Brocal Central en la Calle San Sebastián entre Baruta y la Trinidad (Calle El Hambre).	Construcciones & Obras Viales IOV, C.A.	21/10/08	Anexo "C": 447.977,71. Fecha: 17/09/2009	3 Meses	28/10/08 21/10/09	100%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

09-13	D.I.-OBRA-2008-123	Estabilización de Talud en Calle los Senderos, Urbanización Alto Prado.	Transporte Antogar, C.A.	28/10/08	Anexo "C": 324.054,72. Fecha: 11/03/2009	2 Meses	28/10/08 23/01/09	100%
10-20	D.I.-OBRA-2008-124	Construcción de Aceras, Brocales, Calzadas, Defensas Viales de Concreto y Muros en Diferentes Localidades del Municipio (Urbanización los Naranjos de las Mercedes). Presupuesto Participativo.	Altra Constructora, C.A.	30/10/08	Anexo "C": 323.486,24. Fecha: 16/09/2009	2 Meses 1/2	10/11/08 04/03/09	100%
09-14	D.I.-OBRA CONSULT A DE PRECIOS-2008-46	Estabilización de Talud en la Calle Isla Larga, Urbanización Prados del Este (Área Verde Municipal).	Transporte Antogar, C.A.	30/06/08	Anexo "C": 392.633,16. Fecha: 11/03/2009	4 Meses	30/10/08 12/12/09	100%
03-47	D.I.-LICITACIÓN-2008-13	Rehabilitación Vial en La Naya, Carretera Vieja de Baruta.	Constructora Baica, C.A.	23/04/08	Anexo "C": 209.615,96. Fecha: 18/09/2009	3 Meses	28/04/08 30/09/09	100%
08-06	D.I.-LAEE-OBRA CONSULT A DE PRECIOS-2008-80	Construcción y Reubicación del Colector de Aguas Servidas, desde la Carretera Las Minas - La Naya hasta la Calle Unión de Santa Cruz del Este y Aguas de Lluvia hasta la Quebrada Baruta. I ETAPA.	R y F Proyectos, C.A.	15/09/08	Anexo "C": 21.037,24. Fecha: 26/02/2009	4 Meses	17/09/08	100%
09-56	D.I.-LAEE-OBRA-2008-107	Estabilización de Talud en Calle Río Paragua, Santa Cruz del Este.	Rima Asesores, C.A.	07/08/08	Addendum 17.267,38 19/11/2009	13 Semanas	07/08/08	100%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

03-44	D.I.-OBRA CONSULT A DE PRECIOS-2008-96	Rehabilitación vial en Av. Río de Oro desde la intersección con la Ruta Central de la Urb. Los Campitos hasta el Distribuidor Prados del Este.	Arpigra, C.A.	30/09/08	Anexo "C": 571.169,09. Fecha: 18/02/2009	3 Meses	06/10/08 02/03/09	100%
03-45	D.I.-OBRA CONSULT A DE PRECIOS-2008-103	Rehabilitación integral de la Calle "A" y Avenida Principal de Guaicay, Urbanización Guaicay.	Arpigra, C.A.	29/10/08	Anexo "C": 929.810,26. Fecha: 19/02/2009	2 Meses	03/11/08 01/04/09	100%
03-48	D.I.-OBRA CONCURS O ABIERTO-2008-38	Repavimentación Vial en Avenida Principal de Caurimare, desde la Intersección del Boulevard El Cafetal hasta el Distribuidor Caurimare. (Incluye las intersecciones A y C).	Arpigra, C.A.	30/06/08	Anexo "C": 58.178,84. Fecha: 18/09/2009	6 Meses	03/07/08 01/11/09	100%
02-08	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2008-58	Embaulamiento de la Quebrada Ojo de Agua. Presupuesto Participativo.	Savidia, C.A.	05/08/08	Anexo "C": 612.260,97. Fecha: 19/02/2009	5 Meses	13/08/08 25/02/09	100%
05-02	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2008-70	Construcción Centro de Protección y Control Animal (CEPROCAN). II Etapa.	Constructora CMMK, C.A.	07/08/08	Anexo "C": 1.256.355,25 Fecha: 17/09/2009	6 Meses	15/08/08	50%
03-50	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2008-78	Repavimentación Vial en el Casco de Baruta. I Etapa.	Arpigra, C.A.	25/08/08	Anexo "C": 162.069,77 Fecha: 18/09/2009	3 Meses	01/09/08 01/11/09	100%
03-51	D.I.-OBRA CONCURS O CERRADO -2008-79	Repavimentación Vial en Calle Negro Primero con Calle Miranda de Baruta y Calle Ricaurte. Presupuesto Participativo.	Arpigra, C.A.	25/08/08	Anexo "C": 172.863,62 Fecha: 18/09/2009	3 Meses	01/09/08 01/11/09	100%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

09-16	D.I.-OBRA CONCURSO O CERRADO -2008-86	Reparación de Falla de Borde en Calle Maracaibo, frente a la Quinta Mis Antonio, Urbanización Prados del Este.	Pergis, C.A.	24/09/08	Anexo "C": 709.042,82 Fecha: 18/09/2009	3 Meses	24/09/08 24/04/09	100%
09-38	DI.-OBRA DE EMERGENCIA-2009-001	Estabilización de Talud, Reconstrucción de Torrentera y Mural en Santa Rosa de Lima.	Ecogreen Construcciones, C.A.	13/01/09	1.200.000,00	3 Meses	13/01/09 19/07/09	100%
09-41	DI.-OBRA DE EMERGENCIA-2009-002	Estabilización de Talud en Calle Margarita Detrás de la Quinta Auriela, Urbanización Prados del Este. (Área Verde Municipal).	Ecogreen Construcciones, C.A.	13/01/09	1.200.000,00	3 Meses	13/01/09 02/07/09	100%
02-09	DI.-OBRA DE EMERGENCIA-2009-003	Canalización de la Quebrada Los Campitos Sector entre Calle Río de Oro y Centro Comercial Los Campitos.	Alfi Constructora 18662, C.A.	13/01/09	1.000.000,00	4 Meses	21/09/09 21/05/09	100%
09-17	DI.-OBRA DE EMERGENCIA-2009-004	Reparación de Falla de Borde y Canalización de la Quebrada Sarteneja. Variante Piedra Azul, al Lado de los Bloques la Trinidad.	Transporte Antogar, C.A.	13/01/09	1.200.000,00	4 Meses	13/01/09 24/04/09	100%
09-37	DI.-OBRA DE EMERGENCIA-2009-006	Estabilización de Talud en Escalera Titos Salas, Avenida Principal de las Minas de Baruta.	R y F Proyectos, C.A.	13/01/09	1.200.000,00	5 Meses	23/01/09 21/09/09	100%
09-39	DI.-OBRA DE EMERGENCIA-2009-009	Estabilización de Talud en la Calle el Parral, La Tahona.	Iprocica Ingeniería de Proyectos y Obras Civiles, C.A.	13/01/09	1.000.000,00	2 Meses	13/01/09 26/02/09	100%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

09-20	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-010	Reparación de Falla de Borde y Canalización de Quebrada, Carretera Principal de Monterrey, Vía Puente Capuy, Pasando Urbanización Monte Alto.	Iprocica Ingeniería de Proyectos y Obras Civiles, C.A.	13/01/09	1.200.000,00	2 Meses	13/01/09 26/02/09	100%
09-42	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-013	Estatización de Talud en Calle las Lomas Frente de la Embajada de Rusia, Urbanización Valle Arriba.	Pergis, C.A.	13/01/09	700.000,00	3 Meses	13/01/09 13/07/09	100%
09-32	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-014	Estatización de Talud en Calle Loma Alta al lado de la Embajada de Finlandia, Urbanización Valle Arriba.	Arconsol, Construcción y Soldaduras, C.A.	13/01/09	838.650,09	4 Meses	13/01/09 18/09/09	100%
09-23	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-021	Estabilización de talud en la Ruta G de la Urb. Los Campitos. I Etapa.	Rima Asesores, C.A.	13/01/09	2.000.000,00	4 Meses	13/01/09 22/12/09	100%
09-22	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-022	Estabilización de talud en la Ruta C de la Urb. Los Campitos. I Etapa.	Constructora Donfrec, C.A	13/01/09	1.200.000,00	5 Meses	19/01/09 24/09/09	100%
09-29	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-024	Estabilización de talud en Calle C-5 de la Urb. Caurimare.	Iprocica Ingeniería de Proyectos y Obras Civiles, C.A.	13/01/09	950.000,00	2 Meses	13/01/09 13/03/09	100%
09-43	DI.-OBRA DE EMERGEN CIA-2009-027	Estabilización de taludes y/o Reparación de fallas de bordes en las urbanizaciones: Los Campitos, Colinas de Bello Monte, Lomas de Bello Monte, La Trinidad, Monterrey, Las Mesetas.	Ecogreen Construcciones, C.A.	13/01/09	1.697.155,53	5 Meses	13/01/09 10/12/09	100%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

		Santa Inés, Prados del Este, Valle Arriba, Alto Prado, La Naya, Santa Cruz del Este, Las Esmeraldas.						
04-19	DI-OBRA-2009-002	Conservación y Mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 2)	Iprocica Ingeniería de Proyectos y Obras Civiles, C.A.	27/04/09	550.000,00	5 Meses	27/04/09 09/07/09	100%
08-16	DI-OBRA-2009-004	Construcción de muro en el canal marginal del drenaje del edificio Hato Viejo, ubicado en la calle Orinoco, Urb. Las Mercedes.	Constructora Hiviessa, C.A.	27/04/09	383.484,28	1 Mes	27/04/09 27/05/09	100%
09-06	DI-OBRA-2009-023	Construcción de muro en Callejón El Manzano, El Placer de María.	Constructora Cumboto, C.A.	08/07/09	536.554,21	3 Meses	20/07/09 05/05/09	100%
09-12	DI-OBRA-2009-024	Estabilización de talud en áreas verdes municipal Av. Santa Isabel. Urb. Santa Fé Norte.	Alfi Constructora 18662, C.A.	22/07/09	847.643,00	2 Meses	22/07/09 04/09/09	100%
03-31	DI-OBRA-2009-033	Rehabilitación en Concreto en Carretera Vieja de Las Minas, Calle Los Pinos, Sector Los Pinos. Presupuesto Participativo.	Construcciones, Edificaciones y Vialidades, C.E.V., C.A.	11/08/09	439.650,18	3 Meses	18/08/09 11/11/09	100%
03-20	DI-OBRA CONSULTA DE PRECIO-2009-035	Repavimentación vial en Calle El Paseo, Urb. Lomas de Prados del Este.	Asfaltadora Pavica, C.A.	14/08/09	969.580,4	3 Meses	15/08/09 16/10/09	100%
03-52	DI-FIDES OBRA CONCURSO ABIERTO 2008-043	Repavimentación Vial en Av. Principal, calle Amazonas Norte y Calle El Comercio de Prados del Este.	Arpigra, C.A.		Anexo "C": 123.339,07 Fecha: 18/09/2009			100%



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

En conclusión se tiene que ciento treinta y dos (132) Obras fueron contratadas y emprendidas durante el año 2009. De las cuales, sesenta y nueve (69) Obras terminaron su ejecución durante el año 2009.

La Dirección de Infraestructura, en vista de las situaciones de riesgo latente en todo el territorio municipal, producto de las lluvias acaecidas durante los meses de noviembre y diciembre de 2008, se vio en la necesidad de abocarse a solucionar los problemas originados por la existencia de sedimentos y escombros en todas las vías y taludes que afectaron las partes posteriores de edificios y viviendas, actividades estas, que realizaron los empleados y obreros con los limitados equipos y maquinarias existentes.

Se debe considerar además que surgieron factores exógenos que obligaron a realizar ajustes en la ejecución del cuadro de obras, tales como: el incremento del impuesto al valor agregado, la rebaja presupuestaria que el Ejecutivo Nacional realizara a los ingresos provenientes del Situado Constitucional, LAEE, y la modificación del FIDES.



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

Es la encargada de mantener los servicios de la Municipalidad en perfecto estado de funcionamiento y además tomar las previsiones para situaciones conflictivas como lo podrían ser derrumbes o deslizamientos de taludes, obstrucciones o roturas de tuberías, limpieza de quebradas, repavimentación, bacheo, limpieza de sumideros, bocas de visita, cunetas, torrenteras, retiro de vallas, pendones, pancartas ilegales, pintura de muros, fachadas y paredes, demarcación de pasos peatonales, reductores de velocidad, defensas viales, reparación de rejillas, colectores de aguas negras, tuberías de aguas blancas, limpieza de canales de agua de lluvia, etc.

En esta área se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Se coordinaron acciones con otros organismos prestatarios de servicios públicos, como son: Hidrocapital, CANTV, PDVSA-Gas, Electricidad de Caracas, Corposervicios Miranda, Alcaldía Metropolitana y otros.

Se recibieron aproximadamente un mil ciento diecinueve (1.119) denuncias, de las cuales, quinientas diez (510) denuncias, fueron formuladas por la comunidad, en las áreas de drenajes, alcantarillados, filtraciones, botes de agua, deslizamientos de tierra, vialidad, parques, en las diferentes áreas de los cinco sectores que conforman el Municipio. Del total de denuncias recibidas, se resolvieron y canalizaron novecientos sesenta y dos (962) casos.

Se procesaron ante La Empresa Hidrocapital seiscientos nueve (609) reportes de Botes de Aguas Blancas y Aguas Servidas.

Se colocó asfalto en frío en los sitios más críticos del Municipio, para un total aproximado de (24.412 bolsas) (7.593,95 M²)

Se colocó asfalto en caliente en los sitios más críticos del Municipio, para un total aproximado de (Ton 550) (3.873,8 M²)

Recolección de sedimentos (12.439,80 M³), producto de las fuertes lluvias.



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

Limpieza de bocas de visita o tanquillas (3 Pzas).Urb. Alameda, Academia de la Policía; Urb. Colinas de Bello Monte, calle Suapure cruce con calle Luis Roche, frente a la Qta. Magali y calle Suapure.

Limpieza de Cunetas, Torrenteras y Canales (885 M³) (40 ML).

Retiros de vallas y/o pendones (1.002 Piezas).

Pintura de Muros, Fachadas, Paredes y Otros. (28.140 M²)

Construcción de tapas de tanquillas (Metálicas / Concreto) (5 Piezas)

Reparaciones varias (340 Pzas) (226 MI) (957 M²) (45 M³)

Colocación y/o reparación de Electricidad (Lámparas, bombillos, etc.) (393 UND) (425 ML)

Reparaciones varias de Plomería (62 Pzas) (34 ML)

Colocación de bocas de visita (11 UND)

Limpieza de sumideros de rejillas y/o ventana (77 Piezas)

Reparación de sumideros rejillas/ventana (73 Pzas)

Construcción, reparación, y/o demolición de aceras (82,34 M²) (10 M³)

Construcción de brocales y/o canales (63,3 ML)

Demolición de bases de concreto (41 M³) (2,5 M²)

Reparación y/o instalación de barandas, defensas metálicas, pasamanos (48 Unidades)

Retiros de vallas y/o pendones (779 Pzas)

Cables instalados (1.325 ML)

Demolición de Pavimento de Asfalto (153,15 M³)

Demolición de Brocales (300 ML)

Demarcación de pasos peatonales/zona escolar/reductores de velocidad / (252 M²)

Demarcación de defensas viales (Concreto/Metálicas) (420 M²)

Reparación y/o colocación de Defensas (10 Piezas)



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

Demolición de Pavimento de Asfalto (26 M³)

Transporte y colocación de materiales, reconeco, piedras, etc. (24 M³)

Colocación de tapas de tanquillas / rejillas (15 Piezas)

Reparación de cercas (100 M²): Urb. Chuao, Av. Rio de Janeiro frente a Resd. Lorenal.

Limpieza y/o reparación de canales de aguas de lluvias en edificaciones (8 ML)

Canalización de aguas de manantial (1ML)

Transporte y colocación de materiales, reconeco, piedras, etc. (41 M³)

Reparación de colectores de aguas negras (10 MI)

Demarcación de defensas viales (Concreto/Metálicas) (420 M²)

**CONSERVACIÓN Y MEJORAS DE OBRAS DEL DOMINIO PÚBLICO
CONTRATOS DE LIMPIEZA QUEBRADAS Y CANALES**

N°	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	LAPSO DE EJECUCIÓN	STATUS
1	D.I.-OBRA-2009-007	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Ojo de Agua, desde Capuy hasta La Arenera, Barrio Ojo de Agua.	ARCONSOL CONSTRUCCIONES Y SOLDADURAS C.A.	08/06/09	21/10/09	5 MESES	Ejecución (100%)
2	D.I.-OBRA-2009-008	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Chuao, entre Av. Raúl Leoni (Boulevard El Cafetal, y Calle La Escuela) hasta la Av. Río de Janeiro, pasando por Calle Las Lomas.	IPROCICA INGENIERIA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES C.A.	18/05/09	09/07/09	3 MESES	Ejecución (100%)
3	D.I.-OBRA-2009-009	Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Boyera, desde el Cied hasta la Urb. Las Esmeraldas y Calle Cangilón, Urb. La Tahona.	TRANSPORTE ANTOGAR C.A.	08/06/09	23/07/09	3 MESES	Ejecución (100%)
4	D.I.-OBRA-2009-010	Conservaciones y mejoras en el Canal Marginal de Las Mercedes.	IPROCICA INGENIERIA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES C.A.	18/05/09	09/07/09	3 MESES	Ejecución (100%)
5	D.I.-OBRA-2009-011	Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita,	IPROCICA INGENIERIA DE	18/05/09	09/07/09	3 MESES	Ejecución (100%)



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

		Sector Llano Verde.	PROYECTOS Y OBRAS CIVILES C.A.					
6	D.I.-OBRA-2009-012	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Sorocaima, entre los Bomberos de La Trinidad y Proter and Gamble.	CONSTRUCTORA HIVESSA C.A.	08/06/09	03/09/09	3 MESES		Ejecución (100%)
7	D.I.-OBRA-2009-013	Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita desde la Urb. La Bonita hasta Parque La Trinidad.	MANTENIMIENTO NITSUGAL, C.A.	15/06/09	22/12/09	3 MESES		Ejecución (100%)
8	D.I.-OBRA-2009-014	Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita, desde cruce con Av. Del Hatillo hasta la Urb. Coracrevi y Qda. Los Mangos.	MANTENIMIENTO SPEED DU & CM, C.A.	15/06/09	22/12/09	3 MESES		Ejecución (100%)
9	D.I.-OBRA-2009-015	Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita, Sector Puente Los Naranjos vía Cementerio del Este.	CONSTRUCTORA HIVIESA C.A.	10/06/09	23/07/09	3 MESES		Ejecución (100%)
10	D.I.-OBRA-2009-016	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Baruta desde Urb. Los Naranjos hasta la Av. Río de Janeiro.	PEN PAR C.A.	18/05/09	02/09/09	3 MESES		Ejecución (100%)
11	D.I.-OBRA-2009-017	Conservaciones y mejoras en la Quebrada El Peñón, entre final Calle Caripe de la Urb. El Peñón y Av. El Parque de la Urb. Prados del Este.	CONSTRUCCIONES FREMILY C.A.	10/06/09	28/08/09	3 MESES		Ejecución (100%)
14	D.I.-OBRA-2009-018	Conservaciones y mejoras en el Canal Marginal, Santa Rosa de Lima.	CONSTRUCCIONES FREMILY C.A.	22/05/09	23/07/09	3 MESES		Ejecución (100%)
15	D.I.-OBRA-2009-019	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Manzanares, Pueblo de Baruta.	CONSTRUCTORA CUMBOTO C.A.	15/06/09	31/09/09	3 MESES		Ejecución (100%)
16	D.I.-OBRA-2009-020	Conservación y mejoras en la Quebrada Urb. Manzanares, Av. Principal (Parque El Clavito) y final Parque Francisco Tamayo	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS LA PARAGUA C.A.	15/06/09	09/09/09	5 MESES		Ejecución (100%)
17	D.I.-OBRA-2009-021	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Sartenejas, desde Piedra Azul hasta Bloques de La Trinidad.	TRANSPORTE ANTOGAR C.A.	15/06/09	23/07/09	3 MESES		Ejecución (100%)
18	D.I.-OBRA-2009-022	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Calle La Ceiba, Urb. El Peñón.	CONSTRUCTORA TERRABETON, C.A.	15/06/2009	28/08/09	3 MESES	02/12/09	Ejecución (100%)
TOTAL SEDIMENTOS REMOVIDOS (29.859,42 M ³)								



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

CONTRATOS DE LIMPIEZA DE DRENAJES

N°	N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	LAPSO DE EJECUCIÓN	STATUS
1	D.I.-OBRA-2009-001	Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (SECTOR 5)	R Y F PROYECTOS, C.A.	27/04/09	05/09/09	5 MESES	Ejecución (100%)
2	D.I.-OBRA-2009-002	Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (SECTOR 2)	IPROCICA, INGENIERIA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES, C.A.	27/04/2009	09/07/09	5 MESES	Ejecución (100%)
3	D.I.-OBRA-2009-003	Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (SECTOR 4)	ARCONSOL CONSTRUCCION Y SOLDADURAS, C.A.	27/04/2009	08/09/09	5 MESES	Ejecución (100%)
4	D.I.-OBRA-2009-005	Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 1)."	CONSTRUCTORA SPC, C.A.	11/05/2009	07/08/09	5 MESES	Ejecución (100%)
5	D.I.-OBRA-2009-006	Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (SECTOR 3)	VENCONA, C.A.	07/05/2009	31/08/09	5 MESES	Ejecución (100%)
TOTAL SEDIMENTOS REMOVIDOS (6.792,12 M ³)							



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

**CONTRATOS DE LIMPIEZA
QUEBRADAS Y CANALES**

Nº	Nº DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	EMPRESA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	STATUS
1	D.I.- OBRA 2.009- 060	Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y Nivelación de bocas de Visita y Tanquillas) en Urbanizaciones Colinas de Bello Monte, Chulavista y Cerro Quintero	CONSTRUCTORA S.P.C, C.A.	05/10/09	21/12/09	100%
2	D.I.- OBRA 2.009- 061	Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y Nivelación de bocas de Visita y Tanquillas) en Urbanizaciones San Román, Lomas de San Román, Lomas de Mirador y Colinas de Tamanaco.	CONSTRUCTORA CUMBOTO C.A.	19/10/09	21/12/09	100%
3	D.I.- OBRA 2.009- 062	Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y Nivelación de bocas de Visita y Tanquillas) en Urbanizaciones Chuao, Lomas de Chuao, Caurimare, Santa Marta, Santa Sofía, San Luis, Santa Paula, Vizcaya, El Cafetal y Cerro Verde	CONSTRUCTORA S.P.C., C.A.	05/10/09	21/12/09	100%
4	D.I.- OBRA 2.009- 063	Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y Nivelación de bocas de Visita y Tanquillas) en Urbanizaciones Santa Rosa de Lima, Las Mesetas y Los Samanes, Carretera Distribuidor Santa Fé - La Naya y las Minas de Baruta y Las Minas de Baruta	CONSTRUCTORA M.A.P. 1962, C.A.	20/10/09	06/01/2.010	100%
5	D.I.- OBRA 2.009- 064	Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y Nivelación de bocas de Visita y Tanquillas) en Urbanizaciones La Trinidad, Lomas de La Trinidad,	CONSTRUCTORA M.A.P. 1962, C.A.	13/10/09	21/12/09	100%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

		Coracrevil, Guaicay, La Bonita, Las Esmeraldas, La Tahona, Terrazas del Club Hípico, Lomas del Club Hípico, Sorocaima, y Parque Humboldt, Santa Cruz del Este, La Ciudadela, Carretera Caracas Baruta (Desde Redoma Terrazas del Club Hípico hasta semáforo cruce vía Las Minas, al pasar la entrada de la calle Andrómeda de la Urb. El Peñón” Presupuesto Participativo					
6	D.I.- OBRA 2.009- 065	Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y Nivelación de bocas de Visita y Tanquillas) en carretera Caracas - Baruta desde Redoma de Las Minas hasta la estación de servicio El Peñón) El Peñón Santa Gertrudis, Charallavito, Placer de María y Baruta	ARCONSOL CONSTRUCCION ES Y SOLDADURAS, C.A.	22/09/09	18/12/09		100%
7	D.I.- OBRA 2.009- 066	Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y Nivelación de bocas de Visita y Tanquillas) en Urbanizaciones Alto Prado, Prados del Este, Lomas de Prados del Este, Manzanares y Colinas de Moser	PEN – PAR, C.A.	13/10/09	05/12/09		100%
8	D.I.- OBRA 2.009- 067	Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y Nivelación de bocas de Visita y Tanquillas) en Urb. Piedra Azul, Ojo de Agua, Monterrey, Monte Alto, Monte Elena, El Placer, Carretera Baruta hasta redoma de Hoyo de La Puerta, Los Guayabitos, Carretera Los Guayabitos-Oripoto-Gavilán, Carretera La Mata-Turgua, Sisipa, Lomas de Baruta y Hoyo de la Puerta	CONSTRUCTORA HIVIESSA C.A.	05/10/09	04/12/09		100%
9	D.I.- OBRA 2.009- 068	Reparación de estructuras viales (Sumideros de rejillas, ventanas y Nivelación de bocas de Visita y Tanquillas)	ALFI CONSTRUCTORA 18662, C.A.	01/10/09			90%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

	encalle Coromoto y calle El Rosario de Santa Cruz del Este					
TOTAL NIVELACIÓN DE TAPAS DE BOCAS DE VISITA		(1.084)				
TOTAL NIVELACIÓN SUMIDEROS DE REJILLAS		(162)				
TOTAL NIVELACIÓN SUMIDEROS DE VENTANA		(06)				
TOTAL REPARACIÓN DE CUERPOS DE VALVULAS		(02)				

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LOS SECTORES POPULARES Y ZONAS RURALES

Este servicio que presta la Alcaldía de Baruta a través de la Dirección de Infraestructura, es de gran relevancia debido a la recurrente falta del vital líquido en las áreas del Sur-Este Caraqueño y a la decisión de la empresa Hidrocapital de restringir la programación de distribución de agua potable por la escasez de agua en los embalses que surten a la capital.

Se continuó con la atención de distribución de agua a los sectores populares de la zona rural de Hoyo de la Puerta, Sisipa y en la zona urbana a los sectores Las Minas y Baruta, las cuales no cuentan con acueducto, así como también a aquellas urbanizaciones con problemas de distribución, las instituciones educacionales Municipales, Regionales y Nacionales, instituciones de salud entre otras etc., especialmente durante racionamientos realizados por la empresa Hidrocapital.

Cabe destacar también las jornadas de limpieza y baldeo con cisternas en las diferentes calles y avenidas del municipio al presentarse los desbordamientos de quebradas y deslizamientos de tierra, además del programa permanente de riego de áreas verdes establecido en la temporada de sequía en diferentes sectores del Municipio.

En el año 2009 se distribuyó en forma gratuita la cantidad de Once Millones seiscientos veinticinco mil litros (11.625.000 lts.) de agua aproximadamente, a razón de doscientos veinte cuatro mil setenta y seis litros (224.076 lts.) promedio por semana.


- Suministro de Agua Potable



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

Cuadro cantidad de camiones distribuidos, gráfico N° 1 / Periodo desde enero 2009 – diciembre 2009

Periodo 2.009	N° de Viajes	Litros Distribuidos
Enero	110	1100000
Febrero	68	680000
Marzo	119	1190000
Abril	174	1135000
Mayo	200	1250000
Junio	145	116000
Julio	210	1145000
Agosto	222	1350000
Septiembre	185	176000
Octubre	210	2100000
Noviembre	195	140000
Diciembre	180	1243000
Totales	2018	11625000





Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

<i>con requerimientos</i>	<i>por comunidad</i>	<i>por comunidad</i>
Calle Bolivar las Minas		
Calle La Federación las Minas	4	12000
Calle la Pedrera y Anacoco	1	3000
redoma las Minas	3	9000
Barrio San Luis Hoyo de la Puerta	85	290000
Sector El Café Hoyo de la Puerta	15	82000
Sector via El Laurel Hoyo de la Puerta	11	39000
Sector La Pared Hoyo de la Puerta	116	536000
Calle Sucre Hoyo de la Puerta	22	55000
Calle Tachira Hoyo de la Puerta	25	79000
Calle San Cristóbal Hoyo de la Puerta	14	53000
Calle Tucupita Hoyo de la Puerta	14	79000
Calle Simón Bolívar Hoyo de la Puerta	9	40000
Sector La Balgres Hoyo de la Puerta	202	1152000
Sector La Planada Hoyo de la Puerta	92	400000
Barrio San Isidro Hoyo de la Puerta	10	41000
Altos de Pariaguan / Sisipa	11	49000
Sector Sisipa abajo	65	249000
Sector Bucarito	80	389000
Sector Copei	24	64000
Urb. Monterrey y Montealto	37	215000
Urb. Lomas La Trinidad	37	214000
Sector Piedras Azules	73	400000
Sector El Campito	152	742000
sector la Eneca	131	655000
Sector Piedras Pintadas	163	960000
Escuela Jose Tadeo Monagas la Loma	53	510000
Escuela Aquiles Nazoa	50	170000
Escuela Manuelita Saenz	40	340000
Escuela Fe y Alegría el Café	13	69000
Casacuna Baruta	8	56000
Urbanización Prados del Este y Alto Prado	20	130000
Contraloria Municipal de Baruta	11	115000
Concejo Municipal de Baruta	4	29000
Alcaldia de Baruta Edif. Sede	2	20000
Hospital El Peñón	10	100000
Urbanización Santa Paula y Santa Sofía / Cafetal	28	210000
Urbanización Colinas de Bello Monte	27	286000
Urbanización Manzanares	11	110000
Urbanización el Placer	29	205000
Urbanización los Guayabitos	22	220000
Urbanización La Trinidad	28	216000
Urbanización Santa Ines	47	427000
Urbanización Terrazas Club Hipico	22	220000
Urbanización Charallavito	47	470000
Zona rural Baruta- Hatillo	43	405000
Baldeo de calles y obras de la Alcaldia	107	510000
Totales Generales	2018	11625000



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

Dirección de Infraestructura/Programa de Distribución de Agua Gratuita / Municipio Baruta año 2009

Se ha establecido un convenio de contraprestación de servicio, por la utilización del llenadero de la dirección de Infraestructura por parte de las cisternas privados o particulares, el cual consiste en que los mismos deberán otorgar un viaje gratuito diariamente a la comunidad o dirección que le sea indicada por el personal de la División de Mantenimiento.

Coordinación de trabajos con las comunidades de la zona rural y Sectores del Municipio Baruta para la ejecución de obras por el método de auto construcción y obras contempladas en el presupuesto 2.009.

Se ejecutaron programas de atención tomando como base el diagnóstico de cada sector popular o rural, realizado por la comunidad organizada a través de las asociaciones de vecinos, las asociaciones civiles, consejos comunales. Obras autoconstrucción ejecutadas en 2.009.

N° FOTO	Obra / Fecha Inicio / % DE EJECUCION	Sector Beneficiado	Asociación / Responsable	N° familias beneficiadas	Parroquia / fecha ejecutada	Monto en Bs.
1	Continuación de Pavimentado, Calle La Salsa , Hoyo de La Puerta	Calle la Salsa de Hoyo de La Puerta , Baruta	Consejo Comunal La Salsa Sr. José Luis TLF. 0414-3773118	56 x un promedio de 4 Personas	Nuestra Señora del Rosario 25/05/2009	3.298,66.
2	Reparación de Torrentera en las minitas 14/07/09 100% ejecutado	Sector las minitas, Parroquia Las Minas de Baruta	Representante de la junta Comunidad Sra. Elsy rebolledo TLF. 9757682	23 x un Promedio de 3 personas	Las Minas, 30/04/05	860,00
3	Construcción de una gruta para la virgen del sector 80 % ejecutado	Sector piedras azules, hoyo de la puerta	la Junta Comunal carmen abreu tlf. 0414-7335801	25 x un Promedio de 3 personas	Baruta 04/05/2009	1.601.11
4	Entrega de 3 laminas de Aceroli a., . 100%	Calle 3 piedras pintada sector la palomera.	Representante Sra. Maria rengifo .	10 x un promedio de 4	Baruta 1/07/2009	210,00
5	Continuación de	Calle Maria	Sr . Henry Viana y Familia	12 x un Promedio de	Nuestra señora del	2.366,69



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

	construcción de un Muro de Contención en La Calle Maria Luisa Branger N222 Por Ejecutar	Luisa de Branger Parcelamiento EL Guire	TLF. 0212-9797043	4 personas	Rosario 25/05/2009	
6	Materiales para repara recolector de aguas negras	Calle morgado con calle arismendi	Junta comunal	6 x 35 personas	Baruta	15.690,63

ACTIVIDADES REALIZADAS EN APOYO A OTRAS DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA ALCALDIA DE BARUTA ASI COMO DE OTRAS INSTITUCIONES.

- Dirección de Educación, traslado e instalación de tanques de agua, Hoyo de la Puerta, Av. Ppal. Unidad Educativa “Aguiles Nazoa” y sector La Planada Unidad Educativa “Manuelita Saenz”.
- Registro Civil, traslado de archivos, desde la antigua sede Urb. Colinas de Bello Monte, calle Bethoveen hacia nueva sede Pueblo de Baruta.
- Dirección de Atención al Ciudadano, reparaciones eléctricas, Modulo Móvil de la sede de la Alcaldía de Baruta.
- Dirección de Atención al Ciudadano con electricista en ubicación y colocación de conexiones en los distintos puntos del Municipio donde se colocará la Unidad Móvil; colocación de puntos de electricidad en Urb. Colinas de Bello Monte, calle Caurimare, Plaza Mene.
- Dirección de Areas Verdes con roleo de árbol, Urb. Terrazas del Club Hípico, calle Perú, Qta. Manolo.
- Dirección de Atención al Ciudadano, retiro de materiales en Ferretería y traslado al Sector Santa Cruz del Este.
- Dirección de Administración y Servicios, en mudanza de mobiliario desde Colinas de Bello Monte hacia nueva sede en Pueblo de Baruta.
- Hidrocapital, trabajos en Preescolar “El Carmen”, Sector Ojo de Agua. Reparación de colector Polideportivo Rafael Vidal, Urb. La Trinidad.
- Dirección de Educación, en las reparaciones menores necesarias para el funcionamiento de las distintas unidades educativas Municipales, tales como, pintura de paredes, reparaciones de



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

instalaciones eléctricas, sanitarias, herrería:

U.E.M. Miguel Otero Silva: Pintura de paredes, reparación de instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias

U.E.M Monseñor Lucas Castillo: Reparación de instalaciones eléctricas.

U.E.M Aquiles Nazoa: Colocación de cerca tipo ciclón

U.E.M Jerman Ubaldo Lira: Reparación de instalaciones eléctricas, limpieza de sumideros de rejilla.

- Dirección de Desarrollo Social, Modulo Adelita de Calvani: Reparación de instalaciones eléctricas, reparación de instalaciones sanitarias.
- Centro Comunitario Las Minas de Baruta: Colocación de cerámica, construcción de frisos y pintura de paredes.
- Módulo Adelita de Calvani, Acondicionamiento de hogar Comunitario sector Ojo de Agua.
- Dirección de Deporte: en traslado de sillas, desde La Concha Acústica, Urb. Colinas de Bello Monte hasta el polideportivo Rafael Vidal, Urb. La Trinidad. Reparaciones eléctricas en las distintas canchas del Municipio.
- Dirección de Cultura en colocación de andamios para colocar esculturas en Urb. Colinas de Bello Monte, Av. Caurimare, Plaza Mene.
- Dirección de Desarrollo Social, baldeo, Santa Cruz, calle Unión.
- CEPROCAM, trabajos de electricidad, Av. La Guairita, entrada Urb. Coracrevi.
- División de Apoyo Administrativo, Sede de Infraestructura de la Alcaldía de Baruta, para el retiro de materiales en ferretería, apoyo para la búsqueda de equipos, apoyo para llevar y retirar los vehículos a los talleres para su revisión.
- División de Contratación, Alcaldía de Baruta, Colocación de bombillos, colocación de herrajes para WC, pintura en paredes de oficina.
- División de Construcción, Alcaldía de Baruta, reparación de sanitarios, colocación de herrajes en WC, grifería en lavamanos. Reparación de puerta, colocación de cerradura en puerta de sanitarios.



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

- Direcciones de Ingeniería Municipal y Desarrollo Urbano y Catastro, traslado del archivo desde Colinas de Bello Monte a la nueva sede Pueblo de Baruta.

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

Revisión y consolidación de la cartera de obras de infraestructura, proyectos de ingeniería e inspección de obras para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del municipio Baruta.

Preparación de los contratos para acometer las obras necesarias para el mejoramiento de las condiciones físicas de la vialidad, infraestructura de acceso a barrios y urbanizaciones del Municipio y mejoramiento de las condiciones físicas de los parques y áreas recreativas y verdes del municipio Baruta.

PROYECTO 01: REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN OBRAS DEL DOMINIO PRIVADO DEL MUNICIPIO

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	FECHA CONTRATACIÓN	SITUACIÓN	MONTO CONTRATADO
01-01	Reparaciones, Ampliaciones y Mejoras del Parque La Alameda, calle A. Presupuesto Participativo.	10/2009	A	364.264,43
01-02	Reparación, ampliaciones y mejoras en los Parques de la Virgen y Los Coquitos entre Calles B y C de Santa Rosa de Lima. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	363.236,63
01-03	Conservación, ampliaciones y mejoras de la Capilla San Juan, ubicada en el Sector El Progreso, vía principal Ojo de Agua. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	384.961,20



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

01-04	Construcción de Cerca Perimetral en el Parque Las Brujas, Urb. Santa Clara. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	201.421,88
01-05	Reparaciones, ampliaciones y mejoras en el Parque Antonio José de Sucre, Urb. Caurimare. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	343.728,21
01-06	Conservaciones, Ampliaciones y Mejoras del Campo de Béisbol del Parque Aprutechi, Urb. Terrazas del Club Hípico. Presupuesto Participativo.	10/2009	A	95.199,72
01-08	Reparaciones, ampliaciones y mejoras del Parque Infantil de la Urb. La Bonita. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	366.088,96
01-10	Remodelaciones, ampliaciones y mejoras de Cancha Deportiva en la Av. Carlos Bello, Urb. Santa Fé Norte. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	463.576,48

SUB TOTAL PROYECTO 01 (Bs.) : 2.582.477,51



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

PROYECTO 03: REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VÍAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	FECHA CONTRATACIÓN	SITUACIÓN	MONTO CONTRATADO
03-01	Reparación de Estructuras viales (Sumidero de Rejillas, ventanas y nivelación de Bocas de Visita y Tanquillas) en Urbanizaciones Colinas de Bello Monte, Chulavista y Cerro Quintero	09/2009	A	504.006,90
03-02	Reparación de Estructuras viales (Sumidero de Rejillas, ventanas y nivelación de Bocas de Visita y Tanquillas) en Urbanizaciones San Román, Lomas de San Román, Lomas del Mirador y Colinas del Tamanaco	09/2009	A	215.830,14
03-03	Reparación de Estructuras viales (Sumidero de Rejillas, ventanas y nivelación de Bocas de Visita y Tanquillas) en Urbanizaciones Chuao, Lomas de Chuao, Caurimare, Santa Marta, Santa Sofía, San Luís, Santa Paula, Vizcaya, El Cafetal y Cerro Verde	09/2009	A	504.006,90
03-04	Reparación de Estructuras viales (Sumidero de Rejillas, ventanas y nivelación de Bocas de Visita y Tanquillas) en Urbanizaciones Santa Rosa de Lima, , Las Mesetas y Los Samanes, Carretera Distribuidor Santa Fé, La Naya- Las Minas de Baruta y las Minas de Bar.	09/2009	A	446.628,90
03-05	Reparación de Estructuras viales (Sumidero de Rejillas, ventanas y nivelación de Bocas de Visita y Tanquillas) en	09/2009	A	446.628,90



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

	Urbanizaciones La Trinidad, Coracrevi, Guaicay, La Bonita, Las Esmeraldas, La Tahona, Terrazas del Club Hipico.			
03-06	Reparación de Estructuras viales (Sumidero de Rejillas, ventanas y nivelación de Bocas de Visita y Tanquillas) en Carretera Caracas - Baruta (Desde redoma de Las Minas hasta la Estación de Servicios El Peñón), El Peñón, Santa Gertrudis, Charallavito, Placer	09/2009	A	444.470,67
03-07	Reparación de Estructuras viales (Sumidero de Rejillas, ventanas y nivelación de Bocas de Visita y Tanquillas) en Urbanizaciones Alto Prado, Prados del Este, Lomas de Prados del Este, Manzanares y Colinas de Monser.	09/2009	A	475.477,06
03-08	Reparación de Estructuras viales (Sumidero de Rejillas, ventanas y nivelación de Bocas de Visita y Tanquillas) en Urbanización Piedra Azul, Ojo de Agua, Monterrey, Monte Alto, Monte Elena, El Placer, Carretera Baruta hasta redoma Hoyo La Puerta, Los Guayabitos	09/2009	A	447.324,43
03-09	Reparación de Estructuras viales (Sumidero de Rejillas, ventanas y nivelación de Bocas de Visita y Tanquillas) en Calle Coromoto y Calle El Rosario de Santa Cruz del Este.	09/2009	A	258.971,79
03-10	Repavimentación Vial en Av. Principal de la Urb. Santa Ana, el Cafetal.	10/2009	A	1.385.543,12
03-11	Repavimentación vial en Av. principal de San Luis, Urb. San Luis.	10/2009	A	1.507.290,22



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

03-12	Repavimentación vial de Calle A, entre entrada A y C de la Urb. Caurimare.	10/2009	A	1.830.283,36
03-13	Repavimentación vial en la Avenida intercomunal de el Hatillo. FIDES.	11/2009	A	2.299.063,57
03-14	Repavimentación vial en la Av. Caurimare y ramales de Colinas de Bello Monte. FIDES.	10/2009	A	2.567.086,36
03-15	Repavimentación vial en Av. principal de Valle Arriba.	10/2009	A	1.748.535,49
03-16	Repavimentación vial en avenidas San Juan, San Rafael y Santa Isabel. Parcelamiento San Juan, Urbanización Santa Fé Norte. Presupuesto Participativo.	08/2009	A	672.741,48
03-17	Repavimentación vial en Lomas de Colinas de Bello Monte (Límite con Municipio Libertador)	08/2009	A	465.918,88
03-18	Repavimentación vial en Av. Principal, Calles Acueducto, La Ceiba y Coquivacoa, Urb. El Peñón. Presupuesto Participativo.	11/2009	A	2.018.348,62
03-19	Repavimentación vial en Avenida Principal de Hoyo de la Puerta	07/2009	A	989.938,84
03-20	Repavimentación Vial en Calle El Paseo, Urbanización Lomas de Prados del Este,	08/2009	A	969.580,40



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

03-21	Repavimentación vial en la Av. la Colina, Urb. los Samanes.	10/2009	A	1.518.470,63
03-22	Repavimentación vial en Calle Gamelotal, Urbanización Las Esmeraldas	09/2009	A	273.154,22
03-23	Repavimentación Vial en Calle Guayabal de la Urbanización La Tahona	09/2009	A	340.111,89
03-24	Rehabilitación en concreto en el sector Boquerón, Manantiales de la Campiña, Hoyo de la Puerta. I Etapa. Presupuesto Participativo.	08/2009	A	766.907,90
03-25	Repavimentación vial en la Urbanización La Bonita, Avenida Principal, desde el semáforo con avenida Guaicay hasta el puente La Bonita.	09/2009	A	1.113.321,89
03-26	Repavimentación Vial en Avenida Orinoco, desde el límite del Municipio Libertador hasta la intersección con Calle Suapure, Colinas de Bello Monte	08/2009	A	687.765,53
03-27	Repavimentación vial en Alto Prado.	10/2009	A	1.786.609,79
03-28	Repavimentación vial en Manzanares	08/2009	A	969.920,06
03-29	Repavimentación Vial en Av. Paso Real, Prados del Este.	10/2009	A	1.534.015,71



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

03-30	Repavimentación vial en Avenida Circunvalación del Sol, Urbanización Santa Paula	08/2009	A	764.889,35
03-31	Rehabilitación en concreto en Carretera Vieja de Las Minas, Calle Los Pinos, Sector Los Pinos. Presupuesto Participativo.	08/2009	A	439.650,18
03-32	Repavimentación vial en la Calle B de la Urbanización Guaicay. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	499.828,20
03-33	Repavimentación vial en las calles: Bolívar Norte y Sur, Sucre, Anacoco, Federación, Victoria, Los Mangos y Colegio Americano de las Minas. Presupuesto Participativo.	11/2009	A	2.804.309,60
03-34	Repavimentación vial en las Calles: San Joaquín, Santa Ana, Santa Elena, Macareo, La Tejería, Socuy y El Arenal, Urb. Lomas de La Trinidad. Presupuesto Participativo.	11/2009	A	1.192.660,55
03-35	Rehabilitación en concreto en Av. Principal de Ojo de Agua. I Etapa. Presupuesto Participativo.	11/2009	A	1.100.917,43
03-36	Rehabilitación en concreto en el Sector Las Esmeraldas, Ojo de Agua. Presupuesto Participativo.	11/2009	A	1.100.917,43
03-37	Rehabilitación vial en la entrada de la Urbanización Las Danielas en la calle El Colegio. Las Minas. Presupuesto Participativo.	08/2009	A	819.235,98
03-38	Repavimentación vial de la Urbanización Terrazas del Club Hípico, Parque Humbolt. Brisas del Prado. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	844.325,31



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

03-39	Rehabilitación en concreto en la Calle El Colegio, El Guire. Presupuesto Participativo.	08/2009	A	594.809,64
03-40	Repavimentación vial en la calle Unión y Avenida Río Paragua de Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo	08/2009	A	812.337,00
03-41	Repavimentación vial desde prolongación de la Av. Principal de Santa Inés hasta Fesvial. Presupuesto Participativo.	11/2009	A	1.743.119,27
03-42	Repavimentación vial en calle San Cristóbal, Sector La Pared de Hoyo de la Puerta. II Etapa. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	1.109.673,99

SUB TOTAL PROYECTO 03 (Bs.) : 43.014.627,58



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

PROYECTO 04: CONSERVACIÓN Y MEJORAS DE OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO

CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	FECHA CONTRATACIÓN	SITUACIÓN	MONTO CONTRATADO
04-01	Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita, desde cruce con Av. Del Hatillo hasta la Urb. Coracrevi y Qda. Los Mangos.	06/2009	A	308.256,85
04-02	Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita desde la Urb. La Bonita hasta Parque La Trinidad.	06/2009	A	462.385,28
04-03	Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita, Sector Llano Verde.	06/2009	A	462.385,28
04-04	Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Guairita, Sector Puente Los Naranjos vía Cementerio del Este.	06/2009	A	499.838,08
04-05	Conservaciones y mejoras en la Quebrada El Peñón, entre final Calle Caripe de la Urb. El Peñón y Av. El Parque de la Urb. Prados del Este.	06/2009	A	385.321,06
04-06	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Manzanares, Pueblo de Baruta.	06/2009	A	520.021,97
04-07	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Sartenejas, desde Piedra Azul hasta Bloques de La Trinidad.	06/2009	A	423.678,08



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

04-08	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Ojo de Agua, desde Capuy hasta La Arenera, Barrio Ojo de Agua.	06/2009	A	546.683,20
04-09	Conservaciones y mejoras en la Quebrada La Boyera, desde el CIED hasta la Urb. Las Esmeraldas y Calle Cangilón, Urb. La Tahona	06/2009	A	308.060,48
04-10	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Sorocaima, entre los Bomberos de La Trinidad y Proter and Gamble.	06/2009	A	397.482,18
04-11	Conservaciones y mejoras en el Canal Marginal de Las Mercedes.	06/2009	A	462.385,28
04-12	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Baruta desde Urb. Los Naranjos hasta la Av. Río de Janeiro.	06/2009	A	423.665,16
04-14	Conservaciones y mejoras en el Canal Marginal, Santa Rosa de Lima.	06/2009	A	231.192,61
04-15	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Calle La Ceiba, Urb. El Peñón	06/2009	A	269.601,64
04-16	Conservación y mejoras en la Quebrada Urb. Manzanares, Av. Principal (Parque El Clavito) y final Parque Francisco Tamayo	06/2009	A	355.098,87
04-17	Conservaciones y mejoras en la Quebrada Chuao, entre Av. Raúl Leoni (Boulevard El Cafetal, y Calle La Escuela) hasta la Av. Río de Janeiro, pasando por Calle Las Lomas.	06/2009	A	346.788,96



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

04-18	Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 1).	05/2009	A	547.447,15
04-19	Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 2).	04/2009	A	550.000,00
04-20	Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 3). Presupuesto Participativo.	04/2009	A	542.414,51
04-21	Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 4).	04/2009	A	544.948,44
04-22	Conservación y mejoras en los sistemas de drenajes, aguas servidas, acueductos y otros servicios del Municipio. (Sector 5).	04/2009	A	550.000,00

SUB TOTAL PROYECTO 04 (Bs.): 9.137.655,08



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

PROYECTO 08: CONSTRUCCIONES DE DRENAJES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

CODIGO	DENOMINACIÓN	FECHA CONTRATACIÓN	SITUACIÓN	MONTO CONTRATADO
08-16	Construcción de muro en el Canal Marginal del drenaje del Edf. Hato Viejo, ubicado en la Calle Orinoco, Urb. Las Mercedes	04/2009	A	383.484,28

SUB TOTAL PROYECTO 08 (Bs.) : 383.484,28

PROYECTO 09: ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	FECHA CONTRATACIÓN	SITUACIÓN	MONTO CONTRATADO
09-06	Construcción de Muro en Callejon El Manzano, El Placer de María	07/2009	A	536.554,20
09-12	Estabilización de Talud en Áreas Verdes Municipal Avenida Santa Isabel, Urbanización Santa Fé Norte	07/2009	A	847.643,00
09-17	Reparación de falla de borde y Canalización de la Qda. Sarteneja. Variante Piedra Azul, al lado de los bloques La trinidad. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	1.200.000,00



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

09-18	Obra de contención para el deslizamiento entre Calles Andrómeda y Coquivacoa, Urb. El Peñón. I Etapa. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	1.200.000,00
09-19	Estabilización de falla de borde y canalización de quebrada en el Sector del Progreso, Ojo de Agua. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	1.500.000,00
09-20	Reparación de falla de borde y canalización de quebrada, carretera principal de Monterrey, vía puente Capuy, pasando Urb. Monte Alto. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008.	02/2009	A	1.200.000,00
09-21	Estabilización de talud en Av. Principal de Alto Prado. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	2.000.000,00
09-22	Estabilización de talud en la Ruta C de la Urb. Los Campitos. I Etapa. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	1.200.000,00
09-23	Estabilización de talud en la Ruta G de la Urb. Los Campitos. I Etapa. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	2.000.000,00
09-24	Reparación de falla de borde en la Calle Guarico de Colinas de Bello Monte. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	1.200.000,00



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

09-25	Estabilización de talud en la Calle Caurimare, Urb. Colinas de Bello Monte. I Etapa. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	3.000.000,00
09-26	Estabilización de talud en Av. Principal de Santa Inés. I Etapa. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	2.500.000,00
09-27	Estabilización de talud en prolongación Santa Inés, Urb. Santa Inés. I Etapa. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	2.000.000,00
09-28	Reparación de falla de borde en la Calle Santa Inés, Urb. Santa Inés. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	1.000.000,00
09-29	Estabilización de talud en Calle C-5 de la Urb. Caurimare. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	950.000,00
09-30	Obra de contención en Av. de Las Minas detrás de la Resd. Rancho Pancho. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	1.000.000,00
09-31	Reparación de Falla de Borde en Calle Acueducto entrando por la E/S El Peñón afectando la Calle La Colina, Urb. El Peñón. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	2.000.000,00



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

09-32	Estatización de talud en Calle Loma Alta al lado de la Embajada de Finlandia , Urb. Valle Arriba . Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	838.650,09
09-33	Estabilización de talud en Calle San Juan en la Urb. Santa Fe Norte. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	1.000.000,00
09-34	Reparación de falla de borde en la calle El Rincón de Lomas de La Trinidad. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	03/2009	A	1.500.000,00
09-35	Estabilización de talud en la Av. Principal de la Urb. Parque Humboldt, La Ciudadela. I Etapa. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008.	02/2009	A	1.500.000,00
09-36	Estabilización de talud en calle El Tocuyo con Calle Caicara, Colinas de Bello Monte. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	1.000.000,00
09-37	Estabilización de talud en escalera Titos Salas, Av. Principal de Las Minas de Baruta. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	1.200.000,00
09-38	Estabilización de talud, reconstrucción de torrentera y mural en Santa Rosa de Lima. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008..	02/2009	A	1.200.000,00



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

09-39	Estabilización de talud en la Calle El Parral, La Tahona. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	1.000.000,00
09-41	Estabilización de talud en la Calle Margarita detrás de la Qta. Auriela, Urb. Prados del Este. (Área verde Municipal). Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	03/2009	A	1.200.000,00
09-42	Estatización de talud en calle Las Lomas frente de la Embajada de Rusia, Urb. Valle Arriba. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008.	02/2009	A	700.000,00
09-43	Estabilización de taludes y/o Reparación de fallas de bordes en las urbanizaciones: Los Campitos, Colinas de Bello Monte, Lomas de Bello Monte, La Trinidad, Monterrey, Las Mesetas, Santa Inés, Prados del Este, Valle Arriba, Alto Prado, La Naya, Santa Cruz del Este, Las Esmeraldas. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	02/2009	A	1.697.155,53

SUB TOTAL PROYECTO 09 (Bs.) : 38.170.002,82



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

PROYECTO 10: CONSTRUCCIONES ADICIONALES EN EL MUNICIPIO

CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	FECHA CONTRATACIÓN	SITUACIÓN	MONTO CONTRATADO
10-08	Construcción de Escaleras y Caminerías en Veredas de el Rosario parte baja. Presupuesto Participativo.	10/2009	A	416.488,78
10-10	Construcción de Escaleras y Caminerías en Barrio Santa Cruz del Este, sector Trujillo entre Av. Río Paragua y Av. Río Manapire. Presupuesto Participativo.	10/2009	A	474.570,5
10-11	Construcción de escaleras en los callejones Caroni y Los Rosales, final Calle Unión, Sector Chupulún, Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	507.354,28
10-12	Reconstrucción de la Escalera N° 8 en calle real de Las Minas, parte baja. Presupuesto Participativo.	10/2009	A	412.658,72
10-13	Construcción de aceras y rampas de acceso en la Urb. Los Samanes. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	508.168,93
10-14	Construcción de escalera en el sector Las Minitas, parte baja, de la Escalera N° 1. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	307.333,87



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

10-15	Construcción de aceras en Calle del Colegio Americano, Las Minas. Presupuesto Participativo.	08/2009	A	490.605,01
10-16	Construcción de aceras y brocales en la Urb. Santa Rosa de Lima. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	821.978,00
10-17	Construcción de aceras en la Av. de Las Minas, frente a las Qtas. Wallfidi, Ruende y depósitos de Ferrofer. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	294.265,60
10-18	Construcción de aceras en la Calle Panamá, Terraza E al lado del Colegio Tito Salas, Urb. Terrazas de Club Hípico. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	878.058,94
10-19	Construcción de aceras y brocales en la Urb. Prado del Este. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	890.316,03
10-21	Construcción de aceras en la Av. Río Paragua, desde el Barrio Santa Cruz del Este hasta la Torre Humboldt, frente a Res. Prado Humboldt y C.C. La Pirámide. Presupuesto Participativo.	11/2009	A	733.944,95
10-22	Construcción de aceras en la Urb. Cumbres de Curumo. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	287.899,77



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

10-23	Construcción de aceras y brocales en la Urb. Lomas de Prados del Este. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	797.520,54
10-25	Construcción de aceras y brocales en la Calle Orinoco y Calle Guaire, Urb. Colinas de Bello Monte. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	508.976,10
10-26	Construcción de aceras desde el Parque Res. Chulavista hasta la Calle Cerro Quintero, Urb. Chulavista. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	509.186,73
10-27	Construcción de Escaleras y Caminerías en Calle Unión, Sector San Rafael, Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo.	10/2009	A	434.975,95
10-28	Construcción de Aceras en la Urb. El Placer. Presupuesto Participativo.	10/2009	A	466.392,8
10-29	Construcción de aceras en la Urb. Santa Fé Norte. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	490.664,63
10-30	Construcción de aceras en la Urbanización La Alameda. Presupuesto Participativo	09/2009	A	284.167,07
10-31	Construcción de aceras en la Urb. Piedra Azul. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	230.085,06



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

10-32	Construcción de aceras, brocales y defensas viales en la Av. Principal de Manzanares, Sector Popular. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	350.528,09
10-33	Construcción de aceras en la Urb. Santa Inés. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	513.389,04
10-34	Construcción de Escaleras y Caminerías en la Planada baja de Hoyo de la Puerta. Presupuesto Participativo.	10/2009	A	453.820,1
10-35	Construcción de aceras desde el Sector La Arenera hasta Ojo de Agua, parte alta. Presupuesto Participativo.	09/2009	A	512.492,70

SUB TOTAL PROYECTO 10 (Bs.) : 12.575.842,19



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

ANEXOS C FIRMADOS

CÓDIGO	D E N O M I N A C I Ó N	FECHA CONTRATACIÓN	SITUACIÓN	MONTO CONTRATADO
01-07	Reparaciones, Ampliaciones y Mejoras en el Parque Infantil, Urb. Cumbres de Curumo. Presupuesto Participativo.	10/2009	E	338.578,51
02-08	Embaulamiento de la Quebrada Ojo de Agua. Presupuesto Participativo.	11/2009	E	518.865,23
02-09	Canalización de la Quebrada Los Campitos sector entre Calle Río de Oro y Centro Comercial Los Campitos. Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.	11/2009	E	917.431,19
03-44	Rehabilitación vial en Av. Río de Oro desde la intersección de la ruta Central de la Urb. Los Campitos hasta el distribuidor Prados del Este.	11/2009	E	506.099,19
03-45	Rehabilitación integral de la calle "A" y Avenida principal de Guaicay, Urbanización Guaicay.	10/2009	E	929.810,26
04-23	Conservación, reparación y mejoras de drenajes y aguas servidas en la Ruta Central de Los Campitos	05/09	E	160.287,57
04-24	Conservación, reparación y mejoras de drenajes y aguas servidas en Av. Ppal de Cumbres de Curumo.	06/09	E	161.562,5



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

04-25	Conservación, reparación y mejoras de drenajes y aguas servidas en Av. Orinoco, Urb. Las Mercedes.	06/09	E	213.331,02
05-01	Construcción del Gimnasio Vertical en Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo.	07/2009	E	9.802,976,83
05-02	Construcción del Centro de Protección y Control Animal (CEPROCAN). II ETAPA.	09/2009	E	997.202,02
07-01	Construcción de plaza del Ambulatorio Dr. José María Vargas, Las Minas de Baruta.	06/2009	E	1.192.200,07
07-02	Construcción y mejoras de la Plaza Raúl Leoni en la Urb. El Cafetal.	06/2009	E	448.731,00
08-01	Construcción de cloacas y drenajes en la Calle Jalisco (Tramo Red J), Urbanización Las Mercedes. I Etapa.	09/2009	E	972.576,47
08-03	Construcción de drenajes y aguas negras en la Escalera N° 1 de San Pedrito y Sector Las Manzanas. Presupuesto Participativo.	09/2009	E	254.957,77
08-04	Construcción de drenajes en la Calle La Lechuza, Sector Monterrey. I Etapa. Presupuesto Participativo.	09/2009	E	121.886,72



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

08-06	Construcción y reubicación del colector de aguas servidas, desde la Carretera Las Minas - La Naya hasta la Calle Unión de Santa Cruz del Este y aguas de lluvia hasta la Quebrada Baruta. I Etapa. LAEE.	09/2009	E	655.261,10
08-15	Construcción de Torrentera (Naciente de la Qda. Salitre), en Av. 1 Los Samanes. Presupuesto Participativo.	09/2009	E	151.014,45
09-10	Estabilización de talud en Terrazas de Santa Inés.	09/2009	E	10.642.201,84
09-13	Estabilización de talud en Calle Los Senderos, Urb. Alto Prado.	09/2009	E	287.137,09
09-14	Estabilización de talud en la Calle Isla Larga, Urb. Prados del Este (Área Verde Municipal).	09/2009	E	482.470,75
09-15	Estabilización de talud y construcción de muro Av. San Sebastián. Cementerio de Baruta.	09/2009	E	511.196,90
09-16	Reparación de falla de borde en Calle Maracaibo, frente a la Qta. Mis Antonio, Urb. Prados del Este.	09/2009	E	593.317,05
10-02	Construcción de mini terminal de transporte público en Plaza Las Américas I Etapa.	03/2009	E	867.518,28



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

10-20	Construcción de aceras, brocales, calzadas, defensas viales de concreto y muros en distintas localidades del Municipio (Urb. Los Naranjos de Las Mercedes). Presupuesto Participativo	09/2009	E	121.912,46
-------	---	---------	---	------------

SUB TOTAL ANEXOS C FIRMADOS (Bs.) : 22.045.549,44

ADDENDUM CONTRATOS FIRMADOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	FECHA CONTRATACIÓN	SITUACIÓN	MONTO CONTRATADO
01-13	Conservación, Ampliaciones y mejoras en la escuela municipal Miguel José Sanz, Casco de Baruta	11/2009	E	71.719,05
05-01	Construcción del Gimnasio Vertical en Santa Cruz del Este. Presupuesto Participativo	11/2009	E	2.383.687,53
07-01	Construcción de Plaza del ambulatorio Dr. José María Vargas, las Minas de Baruta, I Etapa	11/2009	E	500.000,00
08-15	Construcción de Torrentera (naciente de la quebrada Salitre), en Avenida 1 Los Samanes	11/2009	E	155.211,76



Sector:	<i>11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos</i>
Programa:	<i>07 Servicios de Infraestructura</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Infraestructura</i>

09-10	Estabilización de talud en Terrazas de Santa Inés. Presupuesto Participativo. (I Etapa	11/2009	E	2.499.999,94
09-33	Estabilización de talud en calle San Juan en la Urbanización Santa Fé Norte	11/2009	E	2.849.999,07
09-55	Estabilización de talud en la calle principal Barrio San Luís, Hoyo de la Puerta. Presupuesto Participativo	11/2009	E	51.290,60
09-56	Estabilización de talud en calle Río Paragua, Santa Cruz del Este	11/2009	E	17.267,38

SUB TOTAL ADDENDUM CONTRATOS FIRMADOS (Bs.) : 8.529.175,33



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

Los proyectos de Ingeniería asignados se indican a continuación:

PROYECTOS				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	FECHA CONTRATACIÓN	SITUACIÓN	MONTO CONTRATADO
01	Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud posterior de la Junta Parroquial El Cafetal. Presupuesto Participativo.	06/09	A	25.000,00
02	Estudio y Proyecto para la estabilización de talud en la calle Anacoco, las Minas de Baruta	10/2009	A	17.893,99
03	Estudio y Proyecto para Estabilización de talud y vialidad en Av. La Esmeraldas al lado de la Quinta Guayacán, Urb. La Tahona.	08/2009	A	19.953,22
04	Estudio y Proyecto hidráulico para la construcción de torrentera en Avenida 1 de Los Samanes	10/2009	A	29.920,97
07	Estudio y Proyecto de Estabilización en Av. 13, Urb. Alto Prado.	06/09	A	25.000,00
08	Estudio y Proyecto para la Construcción de alcantarillado para recolección de aguas de lluvias que se desbordan, por las veredas El Pozo y Los Mangos, proveniente de la Calle El Rosario, Las Minas de Baruta.	06/09	A	24.996,60



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

09	Estudio y Proyecto Hidráulico para la Construcción de drenajes en la Urb. Los Guayabitos.	08/2009	A	24.915,60
10	Estudio y Proyecto hidráulico para la ampliación de colector de aguas servidas en la calle el progreso del Barrio el Placer de María	11/2009	A	29.920,97
11	Estudio y Proyecto para Estabilización de talud en la cancha de la Urb. Montealto.	06/09	A	20.000,00
12	Estudio y Proyecto para Estabilización de talud en el Parque Niño Simón de la Urb. Montealto.	06/09	A	20.000,00
13	Estudio y Proyecto Hidráulico para Construcción de torrentera en la Calle Real Las Minutas, parte baja.	06/09	A	19.953,00
14	Estudio y Proyecto hidráulico para la construcción de torrentera y canalización de drenajes en la calle la caballeriza del Barrio Sisipa	11/2009	A	19.872,06
15	Estudio del Proyecto para Estabilización de falla de borde en la Carretera de la Zona Industrial La Arenosa, Ojo de Agua.	06/09	A	30.000,00
16	Estudio y Proyecto para la canalización de la Qda. Seca, Barrio Las Minutas, parte baja. Presupuesto Participativo.	06/09	A	39.960,00



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

17	Estudio y Proyecto hidráulico para el embaulamiento y saneamiento de la quebrada Chuao. Presupuesto Participativo	11/2009	A	49.965,28
18	Estudio y Proyecto Hidráulico para la Canalización de drenajes desde la intersección de la Avenida Principal de Las Minas con la Carretera Vieja Caracas Baruta. Presupuesto Participativo.	06/09	A	39.960,00
19	Estudio y Proyecto hidráulico para la canalización de las aguas servidas y drenajes, en Avenida Río Paragua desde Santa Cruz del Este hasta Torre Humboldt y C. C. La Pirámide. Presupuesto Participativo	10/2009	A	39.935,70
20	Estudio y Proyecto para la Construcción de Torrentera desde Ramal II con Calle Suapure a Ramal 6 con Calle Caurimare, Colinas de Bello Monte. Presupuesto Participativo.	05/09	A	42.984,00
21	Estudio y Proyecto para la Construcción de torrentera principal al final Calle Los Manrique, Hoyo de La Puerta. Presupuesto Participativo.	08/2009	A	39.987,00
22	Estudio y Proyecto Hidráulico para la Construcción de un sistema de drenajes de aguas de lluvia en la Urb. La Bonita. Presupuesto Participativo	06/09	A	38.625,12
24	Estudio Geotécnico para La Estabilización de Falla de Borde y Canalización de Aguas en El Sector El Progreso, Ojo de Agua	06/09	A	22.137,84



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

25.1	Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008. Estudio y Proyecto para Estabilización de falla de borde de vía en Av. Ppal Lomas del Mirador , adyacente a Quinta Palafito.	08/2009	A	59.913,00
25.2	Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008. Estudio y Proyecto para Estabilización de falla de borde de vía en calle Río Paragua hacia la Av. Ppal afectando la Resd. Montecarlo. Urb. Cumbres de Curumo.	08/2009	A	59.427,00
25.3	Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008. Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud posterior de las Qtas. Sarina, Anunciata y El Escorial.	08/2009	A	48.600,00
25.4	Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008. Estudio y Proyecto para la estabilización de talud en la U. E. República de Indonesia, Av. San Juan de Dios, Urb. Valle Arriba	10/2009	A	17.893,99
25.5	Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008. Estudio y Proyecto para la estabilización de falla de borde de vía en calle Luisa Cáceres de Arismendi, sector Hoyo de la Puerta	10/2009	A	34.452,00



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

25.6	<i>Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.</i> Estudio y Proyecto para la estabilización de talud en Quinta Curimagua, calle Toledo, Urbanización Colinas de Tamanaco	10/2009	A	44.280,00
25.7	<i>Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto N° 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008.</i> Estudio y Proyecto para la estabilización de talud, Calle Monte Sacro, Residencias Golden Park, Urbanización Colinas de Bello Monte	11/2009	A	99.717,48
26	Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud de fondo en Área Verde Municipal de la Quinta Los Murieles, Av. Santa Isabel, Urb. Santa Fe Norte.	02/09	A	24.948,00
28	Estudio y Proyecto para la estabilización de talud ubicado 100 mts. de la carretera vía Gavilán	10/2009	A	41.166,58
29	Estudio y Proyecto para la estabilización de talud, en Avenida principal las Minas de Baruta, entrada residencias las Danielas, las Minas de Baruta	11/2009	A	17.970,43
30	Estudio y Proyecto para la estabilización de talud posterior colegio CEAPUCV y residencias Río Torbes, calle Caurimare, ramal 3, Urbanización Colinas de Bello Monte	11/2009	A	43.092,00



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

31	Estudio y Proyecto para la estabilización de falla de borde en Avenida Las Lomas y estabilización de talud hacia la Quinta Virgen del Valle en calle Las Lomas, Urbanización Alto Prado	11/2009	A	65.265,37
32	Estudio y Proyecto para la estabilización de falla de borde en ruta C-BIS, Urbanización Los Campitos	11/2009	A	49.846,86
33	Estudio y Proyecto para la estabilización de talud posterior a la Residencia Paiclas, Urbanización Terrazas de Santa Inés	11/2009	A	43.632,00
34	Estudio y Proyecto para la estabilización de falla de borde calle Río Torbes, Urbanización Colinas de Bello Monte	11/2009	A	37.228,68
35	Estudio y Proyecto para la estabilización de talud posterior a la Residencia Bosque Escondido, prolongación Avenida Principal, Urbanización Santa Inés	11/2009	A	71.222,66
36	Estudio y Proyecto para la estabilización de talud Avenida Río Paragua, Santa Cruz del Este	11/2009	A	48.161,98
37	Estudio y Proyecto para la estabilización de talud posterior a la Quinta Las Maracas y Residencias San Román plaza, calle Yare perpendicular a la calle Chivacoa, Urb. San Román	11/2009	A	66.528,00



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

38	Estudio y Proyecto para la estabilización de talud posterior a la Quintas Raquel y Oldry en calle Ticoporo, Urbanización La Ciudadela	12/2009	A	70.124,14
39	Estudio y Proyecto para la estabilización de talud posterior ubicado en el lindero sur-oeste Qta. Pra-Pru. avenida Carora, Urb. Colinas de Bello Monte	12/2009	A	25.812,00
40	Estudios y Proyectos varios amparados bajo el decreto n° 243 gaceta municipal número extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008. ("Estudio y proyecto para la estabilización de talud entre residencias el turpial y la embajada del Líbano, Avenida Monte Sacro, Urbanización Colinas de Bello Monte")	12/2009	A	34.670,35
41	Estudio y Proyecto para la estabilización de taludes en el boulevard Raúl Leoni, Urb. Santa Paula	12/2009	A	75.280,56

SUB TOTAL CONTRATOS DE PROYECTOS FIRMADOS (Bs.) : 1.700.214,43

Se rescindió el contrato N°. D. I. PRO- 2009-019: "Estudios y Proyectos amparados bajo el Decreto N° 243 Gaceta Municipal Número Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008, (Estudio y Proyecto para la estabilización de talud entre Residencias El Turpial y la embajada del Líbano, Avenida Monte Sacro, Urbanización Colinas de Bello Monte)".



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

El anexo B para proyectos firmado se indica a continuación:

ANEXO B FIRMADOS				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	FECHA CONTRATACIÓN	SITUACIÓN	MONTO CONTRATADO
22	Estudio y Proyecto Hidráulico para la Canalización de Aguas de Lluvias en área Verde Municipal Colindante a las Residencias Arbolávilva Avenida José María Vargas, Urbanización La Alameda.	09/09	R	49.782,60

SUB TOTAL ANEXO B PROYECTOS (Bs.) : 49.782,60

El contrato de inspección de obras asignado se indica a continuación:

INSPECCIÓN DE OBRAS				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	FECHA CONTRATACIÓN	SITUACIÓN	MONTO CONTRATADO
2	Inspección y Supervisión de la Obra Construcción del Gimnasio Vertical en Santa Cruz del Este. (4.04.14.01.00).	05/09	A	494.558,40

SUB TOTAL CONTRATOS DE INSPECCIÓN (Bs.) : 494.558,40



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

RESUMEN CONTRATOS AÑO 2009

N°	ACTIVIDAD	CANTIDAD	MONTO CONTRATADO (Bs.)
1	RELACIÓN DE OBRAS		
1.01	PROYECTO 01: REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN OBRAS DEL DOMINIO PRIVADO DEL MUNICIPIO	8	2.582.477,51
1.03	PROYECTO 03: REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VÍAS	42	43.014.627,58
1.04	PROYECTO 04: CONSERVACIÓN Y MEJORAS DE OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO	21	9.137.655,08
1.08	PROYECTO 08: CONSTRUCCIONES DE DRENAJES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	1	383.484,28
1.09	PROYECTO 09: ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	28	38.170.002,82
1.10	PROYECTO 10: CONSTRUCCIONES ADICIONALES EN EL MUNICIPIO	25	12.575.842,19
	TOTAL OBRAS 2009:	125	105.864.089,46
	TOTAL OBRAS CONTRATADAS 1er. SEMESTRE 2009:	48	46.306.944,98
	TOTAL OBRAS CONTRATADAS 2do. SEMESTRE 2009:	77	59.557.144,48
2	ANEXOS C FIRMADOS (OBRAS DE AÑOS ANTERIORES)	24	22.045.549,44
3	ADDENDUM CONTRATOS FIRMADOS	8	8.529.175,33
4	PROYECTOS DE INGENIERÍA CONTRATADOS:	43	1.700.214,43
	TOTAL PROYECTOS 1er. SEMESTRE 2009:	13	418.338,60
	TOTAL PROYECTOS 2do. SEMESTRE 2009:	31	1.331.658,43
5	CONTRATOS DE INSPECCIÓN FIRMADOS	1	494.558,40
	GRAN TOTAL CONTRATOS FIRMADOS AÑO 2009: (No se incluye los Adendum de Obras)	192	129.659.635,93



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

DIVISIÓN DE PROYECTOS

La División de Proyectos se dedicó durante el año 2009 principalmente a las siguientes actividades:

- Inicio del proceso de contratación de los Estudios y Proyectos previstos en el Presupuesto 2009.
- Inspección y revisión de los Estudios y Proyectos contratados.
- Apoyo a las Divisiones de Mantenimiento y Construcción en la inspección de denuncias de deslizamientos y evolución de los proyectos en obra.

A continuación se presenta un resumen de lo realizado durante este período:

1) Elaboración de los Puntos de Cuenta para la contratación 29 Estudios y Proyectos incluidos en el Presupuesto Ordinario por un monto de Bs. 945.166,09.

DENOMINACIÓN	Nº CONTRATO	MONTO CONTRATADO
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud posterior de la Junta Parroquial El Cafetal. Presupuesto Participativo.	D.I.PRO-2009-009	25.000,00
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud en la Calle Anacoco, Las Minas de Baruta.	D.I.PRO-2009-018	17.893,99
Estudio y Proyecto para Estabilización de talud y vialidad en Av. La Esmeraldas al lado de la Quinta Guayacán, Urb. La Tahona.	D.I.PRO-2009-025	19.953,22
Estudio y Proyecto Hidráulico para la Construcción de torrentera en Av. 1 de Los Samanes.	D.I.PRO-2009-020	29.920,97



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

Estudio y Proyecto de Estabilización en Av. 13, Urb. Alto Prado.	D.I.PRO-2009-007	25.000,00
Estudio y Proyecto para la Construcción de alcantarillado para recolección de aguas de lluvias que se desbordan, por las veredas El Pozo y Los Mangos, proveniente de la Calle El Rosario, Las Minas de Baruta.	D.I.PRO-2009-004 .	24.996,60
Estudio y Proyecto Hidráulico para la Construcción de drenajes en la Urb. Los Guayabitos.	D.I.PRO-2009-017	24.915,60
Estudio y Proyecto Hidráulico para ampliación de colector de aguas servidas en la Calle El Progreso del Barrio El Placer de María.	D.I.PRO-2009-021	29.920,97
Estudio y Proyecto para Estabilización de talud en la cancha de la Urb. Montealto.	D.I.PRO-2009-008	20.000,00
Estudio y Proyecto para Estabilización de talud en el Parque Niño Simón de la Urb. Montealto.	D.I.PRO-2009-011	20.000,00
Estudio y Proyecto Hidráulico para Construcción de torrentera en la Calle Real Las Minitas, parte baja.	D.I.PRO-2009-012	19.953,00
Estudio y Proyecto Hidráulico para Construcción de torrentera y canalización de drenajes en la Calle La Caballeriza del Barrio Sisipa.	D.I.PRO-2009-022	19.872,06
Estudio del Proyecto para Estabilización de falla de borde en la Carretera de la Zona Industrial La Arenosa, Ojo de Agua.	D.I.PRO-2009-010	30.000,00
Estudio y Proyecto para la canalización de la Qda. Seca, Barrio Las Minitas, parte baja. Presupuesto Participativo.	D.I.PRO-2009-013	39.960,00
Estudio y Proyecto Hidráulico para el Embaulamiento y Saneamiento de la Qda. Chuao. Presupuesto Participativo.	D.I.PRO-2009-023	49.965,28



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

Estudio y Proyecto Hidráulico para la Canalización de drenajes desde la intersección de la Avenida Principal de Las Minas con la Carretera Vieja Caracas Baruta. Presupuesto Participativo.	D.I.PRO-2009-005	39.960,00
Estudio y Proyecto Hidráulico para la Canalización de aguas servidas y drenajes, en Av. Río Paragua desde Santa Cruz del Este hasta Torre Humboldt y C.C. La Pirámide. Presupuesto Participativo.	D.I.PRO-2009-024	39.935,70
Estudio y Proyecto para la Construcción de Torrentera desde Ramal II con Calle Suapure a Ramal 6 con Calle Caurimare, Colinas de Bello Monte. Presupuesto Participativo.	D.I.PRO-2009-003	42.984,00
Estudio y Proyecto para la Construcción de torrentera principal al final Calle Los Manrique, Hoyo de La Puerta. Presupuesto Participativo.	D.I.PRO-2009-016	39.987,00
Estudio y Proyecto Hidráulico para la Construcción de un sistema de drenajes de aguas de lluvia en la Urb. La Bonita. Presupuesto Participativo	D.I.PRO-2009-006	38.625,12
Estudio Geotécnico para La Estabilización de Falla de Borde y Canalización de Aguas en El Sector El Progreso, Ojo de Agua	D.I.PRO-2009-002	22.137,84
Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto Nº 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008 (Estudio y Proyecto para Estabilización de falla de borde de vía en Av. Ppal. Lomas del Mirador , adyacente a Quinta Palafito).	D.I.PRO-2009-014	59.913,00
Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto Nº 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008 (Estudio y Proyecto para Estabilización de falla de borde de vía en calle Río Paragua hacia la Av. Ppal afectando la Resd. Montecarlo. Urb. Cumbres de Curumo).	D.I.PRO-2009-015	59.427,00



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto Nº 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008 (Estudio y Proyecto para Estabilización del talud entre Resd. El Turpial y la Embajada del Líbano, Av. Monte Sacro. Urb. Colinas de Bello Monte)	D.I.PRO-2009-019	34.670,75
Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto Nº 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008 (Estudio y Proyecto para la estabilización de falla de borde en calle Luisa Cáceres de Arismendi, Hoyo de La Puerta).	D.I.PRO-2009-034	34.452,00
Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto Nº 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008 (Estudio y Proyecto para Estabilización de Talud, calle Toledo, Qta. Carimagua y talud vecino).	D.I.PRO-2009-035	44.280,00
Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto Nº 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008 (Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud posterior de las Qtas. Sarina, Anunciata y El Escorial).	D.I.PRO-2009-026	48.600,00
Estudios y Proyectos varios amparados Bajo el Decreto Nº 243 Gaceta Municipal Numero Extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008 (Estudio y Proyecto de estabilización de talud en U.E. República de Indonesia, Av. Principal frente al Centro Comercial, Valle Arriba).	D.I.PRO-2009-030	17.893,99
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud de fondo en área verde municipal de la Qta. Los Murieles. Av. Santa Isabel. Urb. Santa Fé Norte	D.I.PRO-2009-001	24.948,00



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

2) Por razones técnicas no se inició el proceso de contratación de 4 estudios y proyectos previstos en el Presupuesto Ordinario, los cuales se mencionan a continuación:

DENOMINACIÓN	MONTO CONTRATADO
Estudio y Proyecto para Estabilización de talud posterior a la Quinta Icabarú, Urb. Colinas de Bello Monte.	25.000,00
Estudio y Proyecto para Estabilización de falla de borde en el Sector Chulavista, Urb. Colinas de Bello Monte.	25.000,00
Estudio y Proyecto para la Construcción de Canal en la Quebrada Sartenejas frente al Banco mercantil, Sector Sorocaima	40.000,00
Estudio y proyecto para construcción de red de aguas servidas en la Calle La Lechuza, Urb. Monterrey. Presupuesto Participativo.	40.000,00

3) Elaboración de los Puntos de Cuenta de 14 proyectos de los 15 aprobados en Crédito Adicional publicado en Gaceta Municipal Número Extraordinario 182-09/2009 de fecha 02/09/2009, por un monto de Bs.755.048,74.y un (1) proyecto aprobado en Gaceta Municipal Número Extraordinario 181-09/2009 de fecha 02/09/2009, por un monto de Bs. 49.782,60.

DENOMINACIÓN	Nº CONTRATO	MONTO CONTRATADO
Estudio y Proyecto para la estabilización de Talud posterior a las Quintas Raquel y Oldry en calle Ticoporo, Urb. La Ciudadela	D.I.PRO-2009-041	70.124,14
Estudio y Proyecto para la estabilización de talud posterior Colegio CEAPUCV y Res. Río Torres, calle Caurimare, Ramal 3, Urb. Colinas de Bello Monte	D.I.PRO-2009-029	43.092,00
Estudio y Proyecto para la Estabilización de Falla de Borde en Ruta C-Bis,Urb. Los Campitos	D.I.PRO-2009-032	49.846,86



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

Estudio y Proyecto para la Estabilización de taludes en el Boulevard Raúl Leoni , Urb. Santa Paula	D.I.PRO-2009-043	75.280,56
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud ubicado 100 mts. de la entrada de la carretera vía Gavilán	D.I.PRO-2009-027	41.166,58
Estudio y Proyecto para la estabilización de talud posterior a la Qta. Las Maracas y Res. San Román Plaza, Calle Yare perpendicular a la calle Chivacoa, Urb. San Román	D.I.-PRO-2009-040	66.528,00
Estudio y Proyecto para la estabilización de talud posterior a la Residencia Bosque escondido, prolongación av. Ppal., Urb. Santa Inés.	D.I.PRO-2009-038	71.222,66
Estudio y Proyecto para la Estabilización de Falla de Borde en Av. Las Lomas y Estabilización de Talud hacia la Qta. Virgen del Valle en calle Las Lomas, Urb. Alto Prado.	D.I.-PRO-2009-031	65.265,37
Estudio y Proyecto de Estabilización de Talud ubicado en el lindero Sur-Oeste Qta. Pra-Pru, Av. Corona, Urb. Colinas de Bello Monte	D.I.PRO-2009-042	25.812,00
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud, Av. Principal Las Minas de Baruta, entrada Res. Las Danielas	D.I.PRO-2009-028	17.970,43
Estudio y Proyecto para la Estabilización de Talud, Av. Río Paragua, Santa Cruz del Este	D.I.PRO-2009-039	48.161,98
Estudio y Proyecto para la Estabilización de falla de borde calle Río Torbes, Urb. Colinas de Bello Monte	D.I.PRO-2009-037	37.228,68
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud, calle Monte Sacro, Resd. Golden Park, Urb. Colinas de Bello Monte	D.I.PRO-2009-033	99.717,48
Estudio y Proyecto para la Estabilización de talud posterior a la Resd. Paiclas, Terrazas Santa Inés.	D.I.PRO-2009-036	43.632,00
Estudio y Proyecto Hidráulico para canalización de aguas de lluvia, en áreas verdes municipal colindante a las residencias abolavila, Av Jose María Vargas, Urbanización la Alameda / Gaceta N° 181/09	D.I.PR O-2008-043	49.782,60



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

4) Inspección y revisión de todos los Estudios y Proyectos contratados, a excepción de los mencionados a continuación que no han culminado totalmente y se traspasaron al Ejercicio Fiscal de año 2010:

Nº DE CONTRATO	DENOMINACIÓN	% DE EJECUCIÓN
D.I.PRO-2009-020	“Estudio y proyecto hidráulico para la construcción de torrentera en avenida 1 de Los Samanes	50%
D.I.PRO-2009-021	“Estudio y proyecto hidráulico para la ampliación de colector de aguas servidas en la calle el Progreso del barrio El Placer de María”	50%
D.I.PRO-2009-022	“Estudio y proyecto hidráulico para la construcción de torrentera y canalización de drenajes en la calle la caballeriza del barrio Sisipa”.	50%
D.I.PRO-2009-023	“Estudio y proyecto hidráulico para el embaulamiento y saneamiento de la quebrada Chuao. Presupuesto participativo	50%
D.I.PRO-2009-024	“Estudio y proyecto hidráulico para la canalización de las aguas servidas y drenajes, en avenida río Paragua desde Santa Cruz del este hasta Torre Humboldt y c. C. La Pirámide. Presupuesto participativo”	50%
D.I.PRO-2009-032	“Estudio y proyecto para la estabilización de falla de borde en ruta C-bis, urbanización Los Campitos”	75%
D.I.PRO-2009-033	“Estudio y proyecto para la estabilización de talud, calle Monte Sacro, Residencias Golden Park, urbanización Colinas de Bello Monte”	80%



Sector:	11 Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicios Conexos
Programa:	07 Servicios de Infraestructura
Unidad Ejecutora:	Dirección de Infraestructura

D.I.PRO-2009-035	“Estudios y proyectos amparados bajo el decreto n° 243 Gaceta Municipal número extraordinario: 357-11/2008 de fecha 21/11/2008, (estudio y proyecto para la estabilización de talud en quinta Curimagua, calle Toledo, urbanización Colinas de Tamanaco)”.	90%
D.I.PRO-2009-037	“Estudio y proyecto para la estabilización de falla de borde calle río Torbes, urbanización Colinas de Bello Monte”.	75%
D.I.PRO-2009-038	“Estudio y proyecto para la estabilización de talud posterior a la residencia Bosque Escondido, prolongación avenida principal, urbanización Santa Inés”	60,00
D.I.PRO-2009-039	“Estudio y proyecto para la estabilización de talud avenida río Paragua, santa cruz del este”.	60%
D.I.PRO-2009-040	“Estudio y proyecto para la estabilización de talud posterior a la quinta Las Maracas y residencias San Román Plaza, calle Yare perpendicular a la calle Chivacoa, urb. San Román”.	60%
D.I.PRO-2009-041	Estudio y proyecto para la estabilización de talud posterior a la quintas Raquel y Oldry en calle Ticoporo, urbanización La Ciudadela”.	75%
D.I.PRO-2009-042	“Estudio y proyecto para la estabilización de talud posterior ubicado en el lindero sur-oeste qta. Pra-pru. Avenida Carora, urb. Colinas de Bello Monte”.	20%
D.I.PRO-2009-043	“Estudio y proyecto para la estabilización de taludes en el Boulevard Raúl Leoni, urb. Santa Paula”.	55%